

_____ (наименование министерства)

ОАО "Электромодуль"

_____ (наименование организации-разработчика ППР)

УТВЕРЖДАЮ

_____ (руководитель организации)

_____ (наименование строительного-монтажного управления)

_____ (подпись, инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
08/2019-ППР**

на _____ Снос здания гаража

_____ (наименование работ)

Демонтаж здания гаража инв. Номер 03870 на территории ОАО "Интеграл"

_____ (наименование объекта)

СОГЛАСОВАНО

_____ (должность)

_____ (наименование организации-генподрядчика (заказчика))

_____ (подпись, инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (руководитель)

_____ (наименование организации-разработчика ППР)

_____ (подпись, инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (инженер по охране труда)

_____ (подпись, инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.org.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ	3
3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	4
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ	4
5.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ	4
6.	ОРГАНИЗАЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СНОСУ ЗДАНИЯ 4	
6.1	Описание метода сноса	4
6.2	Последовательность сноса конструкций	5
6.3	Определение размеров опасных зон	5
6.4	Оценка вероятности повреждения инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных коммуникаций	5
6.5	Мероприятия по обеспечению безопасности и спокойствия населения, в том числе при необходимости его оповещения и эвакуации	5
6.6	Решения по вывозу и утилизации отходов	6
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	6
7.1	Общие положения по сносу здания	6
7.2	Демонтаж кирпичных стен	6
7.3	Производство погрузочных работ на строительной площадке	7
7.4	Демонтаж панелей покрытия и стеновых панелей	8
7.5	Демонтаж монолитных фундаментов	8
7.6	Рекомендации по производству работ в зимний период	8
8.	ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ	8
9.	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ	9
10.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ	9
11.	ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С РАСЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕМ УСЛОВИЙ ПРИВЯЗКИ ИХ К УЧАСТКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ	9
12.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 9	
13.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА	10

						«Демонтаж здания гаража инв. Номер 03870 на территории ОАО "Интеграл"».					
Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	08/2019-ППР			Стадия	Лист	Листов
Гл. Инженер					08.19				С	1	35
						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка			ОАО "Электромодуль"		

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект производства работ разработан на объект «Демонтаж здания гаража инв. Номер 03870 на территории ОАО "Интеграл"».

При разработке проекта производства работ были использованы следующие нормативные документы:

1. ТКП45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства».
2. ТКП45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Основные положения».
3. ТКП45-1.03-40-2006 и ТКП45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве».
4. ТКП 45-1.03-236-2011 «Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Правила производства работ».
5. ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание».
6. ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь».
7. ТКП 45-2.04-153-2009(02250) «Естественное и искусственное освещение».
8. ТКП 45-1.03-314-2018 Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования.
9. Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения Утверждены ОАО «Оргстрой» 10.04.2014 и зарегистрированы РУП «Стройтехнорм» 12.02.2014 № 129.
10. ТКП 45-1.03-312-2018 Снос зданий и сооружений

Исходными данными для разработки ППР послужили:

- ТНПА;
- плановые сроки начала и окончания работ;
- сведения о возможности привлечения средств механизации со стороны (в порядке аренды, услуг или субподряда);
- сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющих в строительной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности использования;
- сведения о наличии в строительной организации технологической и организационной оснастки.

ППР разработан в соответствии с действующими нормами, правилами по производственной санитарии, техники безопасности, а также требованиями по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Здание расположено на территории действующего предприятия «ОАО Интеграл».

									Лист
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата			08/2019 -ППР	3

Механизированный и частично ручной.

Ручным способом осуществляется демонтаж элементов кровли, освобождение панелей покрытия от связей.

Механизированный метод принят

С помощью стрелового крана.

Демонтаж панелей покрытия.

Демонтаж стеновых сэндвич панелей

Демонтаж ригелей

Демонтаж колонн.

С помощью экскаватора оборудованного гидромолотом:

Разрушение стен с дальнейшим их измельчением и погрузкой мусора в самосвалы.

Разрушение монолитных фундаментов с дальнейшей погрузкой мусора в самосвалы.

6.2 Последовательность сноса конструкций

При проведении работ строго соблюдать требования:

ТКП 45-1.03-312-2018 Снос зданий и сооружений

ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.

ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

Разборку зданий и сооружений производят последовательно сверху вниз по принципу облегчения несущих конструкций.

Последовательность демонтажных работ:

1. Демонтаж технологических конструкций
2. Демонтаж конструкции кровли
3. Демонтаж панелей стен
4. Разборка элементов каркаса, ригелей и колонн
5. Разрушение кирпичных стен
6. Разрушение фундаментов

6.3 Определение размеров опасных зон

Наибольшую опасность представляет демонтаж сэндвич панелей.

Опасная зона обрушения здания согласно ТКП 45-1.03-40-2006 составляет:

$1.2+3.5=4.7$ м

Следовательно, возможная зона обрушения принимаем 5 м.

Опасная зона падения мелких предметов с кровли здания составляет 3,5 м

Положение экскаватора и автомобильного крана принимается 6 м от здания.

Опасная зона при работе крана:

$L+3+4=L+7$ м

6.4 Оценка вероятности повреждения инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных коммуникаций

В зоне производства работ существующие подземные коммуникации отсутствуют, дополнительные мероприятия по их сохранению не предусматриваются.

6.5 Мероприятия по обеспечению безопасности и спокойствия населения, в том числе при необходимости его оповещения и эвакуации

Участок производства работ расположен на территории предприятия, дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности и спокойствия населения не предусматриваются.

									Лист
									5
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата			08/2019 -ППР	

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

**ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В
ПРИБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ**

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП

ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов

Республики Беларусь

Razrabotka PPR by

