

ООО «СМУ-215»  
(наименование организации – разработчика ППР)

**УТВЕРДЖАЮ**

ООО «СМУ-215»  
(наименование строительного- монтажного управления)

«  »    20   г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
70.08-08.19-ППР**

на **выполнение работ по устройству инженерных сетей и ТС**

\_\_\_\_\_  
(наименование работ)

**«Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости -  
ул. Макаенка в г. Минске (застройка) Сети ТС.»**

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта)

**РАЗРАБОТАЛ**

\_\_\_\_\_  
(должность)  
ООО «СМУ-215»  
(наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«  »    20   г.

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«  »    20   г.

\_\_\_\_\_  
(заказчик)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«  »    20   г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.by

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ .....	3
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ .....	3
3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....	4
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ.....	4
5.	СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ.....	4
6.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ .....	4
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ .....	4
7.1	Подготовительный период.....	4
7.1.1	Организация подготовительного периода общие положения.....	4
7.1.2	Вырубка деревьев и кустарников .....	5
7.1.3	Устройство временного сигнального ограждения.....	5
7.2	Основной период .....	6
7.2.1	Привязка монтажного крана к бровке траншеи .....	6
7.2.2	Выбор монтажных кранов.....	6
7.2.3	Обоснование выбора основных строительных машин и при устройстве сетей ТС.....	7
7.2.4	Расчет опасной зоны работы крана при устройстве сетей ТС.....	7
7.2.5	Земляные работы при устройстве сетей ТС .....	7
7.2.6	Монтаж ПИ-труб.....	9
7.2.7	Монтаж железобетонных лотков сетей ТС.....	10
7.2.8	Сварочные работы .....	11
7.3	Требования к стропальщикам.....	12
7.4	Основные указания по складированию.....	13
7.5	Транспортирование и хранение ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий .....	13
7.6	Пересечение трубопроводов с подземными коммуникациями. ....	14
7.7	Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей.....	15
7.7.1	Производство работ в охранных зонах кабельных линий электропередачи .....	16
7.8	Производство работ в охранной зоне воздушных электрических сетей.....	16
7.9	Производство работ на территории действующих организаций .....	18
7.10	Требования к организации огневых работ.....	18
8.	ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ.....	19
9.	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ.....	19
10.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ .....	19
11.	ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С РАСЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕМ УСЛОВИЙ ПРИВЯЗКИ ИХ К УЧАСТКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ .....	19
12.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ .....	20
13.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА.....	20

						«Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости - ул. Макаенка в г. Минске (застройка) Сети ТС.»					
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	70.08-08.19-ППР			Стадия	Лист	Листов
Гл. Инженер					06.21				С	1	41
						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка			ООО «СМУ-215»		



## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект производства работ разработан на объект «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости - ул. Макаенка в г. Минске (застройка) Сети ТС.».

При разработке проекта производства работ были использованы следующие нормативные документы:

1. СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства
2. СП 4.02.01-2020 «Монтаж тепловых сетей».
3. ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание».
4. Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования
5. ТКП 45-2.04-153-2009(02250) «Естественное и искусственное освещение».
6. СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений
7. Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения Утверждены ОАО «Оргстрой» 10.04.2014 и зарегистрированы РУП «Стройтехнорм» 12.02.2014 № 129.
8. ТКП 45-5.01-254-2012 «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные нормы проектирования»
9. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ»
10. СТБ 2116-2010 Строительство. Монтаж тепловых сетей. Контроль качества работ
11. П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ
12. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности
13. СТБ 2089-2010 Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ
14. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779;
15. ТКП 427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
16. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
17. Постановление министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 18 мая 2018 г. № 35 Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения
18. Постановление министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Об утверждении Межотраслевых общих правил по охране труда.

Исходными данными для разработки ППР послужили:

- ТНПА;
- утвержденная проектная документация;
- плановые сроки начала и окончания капитального ремонта;
- сведения о возможности привлечения средств механизации со стороны (в порядке аренды, услуг или субподряда);
- сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющих в строительной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности использования;
- сведения о наличии в строительной организации технологической и организационной оснастки.

ППР разработан в соответствии с действующими нормами, правилами по производственной санитарии, техники безопасности, а также требованиями по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.

## 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Участок расположен в г. Минске ул. Макаенка.

Имеет место многочисленное пересечение сетей с существующими инженерными коммуникациями.

Инженерно-геологические условия для проектирования объекта, на естественных основаниях - благоприятны, осложняющих факторов, препятствующих строительству не обнаружено.

Работы производятся выше уровня грунтовых вод.

Неблагоприятные геологические процессы по трассе изысканий не установлены.

Временное обеспечение строительства предусматривается:

— водой для бытовых, технологических и противопожарных нужд — привозной в мобильных емкостях, питьевой - бутилированной;

									Лист
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата			70.08-08.19-ППР	3





















**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ  
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

**ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В  
ПРИБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР  
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ**

**МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН**

**+375 (29) 569-06-83**

**К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ**

**ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП**

**ВЕБ-САЙТ**


**[www.razrabotka-ppr.by](http://www.razrabotka-ppr.by)**

**Разработка ППР для объектов**


**Республики Беларусь**

**Razrabotka PPR by**

Стройгенплан на основной и подготовительный периоды строительства




Сигнальное ограждение



Массы поднимаемых грузов

№ пп	Наименование	Масса вт, кг
1	ПИ-трубы	до 1000
2	Фундаментные блоки	400-1000
3	Лотки канала	1000-5000
4	Плиты канала	1000-2500
5	Балки	до 1000
6	Кольца	300-1500
7	Плиты колец	300-1500

Схема безопасности при работе одноковшным экскаватором



Проверьте, установлено ли сигнальное ограждение рабочей зоны экскаватора в радиусе действия ковш экскаватора. Если ограждение не установлено, следует его установить!

Прежде чем начинать любое движение экскаватора или платформы, убедитесь, что в опасной зоне связи и с ковшом нет людей! Дайте сигнал!

Остановитесь, нет ли в зоне действия стрелы и ковш экскаватора сооружений и конструкций, препятствующих работе в опасных при опрокидывании с ними.

Никогда не заносите ковш экскаватора (с грузом или без груза) над людьми.

Утверждаю.



**Примечание:**  
 Работы выполняются с соблюдением требований: СН 103.04-2020 Организация строительного производства; СП 4.02.01-2020 «Правила тепловых сетей»; СН 103.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений; Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ»  
 Исполнитель работ должен обеспечить доступ на территорию площадки и возводимого объекта производственным предприятием (агентством), органом государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления, предоставить им необходимую документацию.  
 В темное время суток освещение рабочих мест должно быть не менее 30 Лк, освещенность строительной площадки - не менее 10 Лк в соответствии с ГОСТ 12.1045-2016. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.  
 Складирование любых материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.  
 Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, выгоревшие парадки, стволы отдельно стоящих деревьев предохраняют от подрезанной путем обшивки пиломатериалом высотой не менее 2 метра.  
 Запрещается складировать материалы между деревьями и ближе 1 метра от проекции кроны деревьев в плане.  
 Запрещается вырубка и перестанка древесной и кустарниковой растительности, не предусмотренной проектом. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть выгорожены оградой, а стволы отдельно стоящих деревьев, в целях предохранения от подрезки, обшиты пиломатериалом на высоту не менее 2,0 м.  
 Опасности и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.  
 При пересечении с действующими коммуникациями выполнять подведение сетей согласно технической записки данного ППР.  
 Производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций в случаях установленных законодательством, допускается только после получения письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ. До начала производства земляных работ необходимо уточнить расположение коммуникаций на местности и обозначить соответствующими знаками или надписями. При производстве земляных работ на территории организации необходимо получить разрешение организации на производство земляных работ.  
 Производство земляных работ в зонах действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством линейного руководителя работ при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и в случаях установленных законодательством, под наблюдением работающих организации, эксплуатирующей эти коммуникации.  
 Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без применения ударных инструментов. Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организацией - владельцем коммуникаций.  
 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации, застройщиком в строительной документации (далее - застройщик) и (или) подрядчиком в строительной документации (далее - подрядчик) должны оформиться акты-допуски для производства строительно-монтажных работ на территории организации по форме согласно приложению 1 Правил по охране труда.  
 Наряд-допуск выдается линейному руководителю работ лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед допуском к работе линейный руководитель работ обязан ознакомить работающих с мероприятиями по безопасности производства работ и провести целевой инструктаж по охране труда с запиской в наряде-допуске.  
 При выполнении работ на территории организации наряд-допуск должен быть подписан, кроме того, соответствующими должностными лицами данной организации.  
 В качестве выходов помещений использовать существующий выходы городов земледельцев.  
 Для временного водоснабжения использовать привозную воду.  
 Для временного электроснабжения использовать дизельный генератор.  
 Подготовительные работы и монтаж ПИ-труб (ПИ-, ГСИ-труб), фасонных деталей, стыковых соединений, запорной арматуры и других элементов тепловой сети необходимо выполнять в соответствии с технологическими картами.  
 Все элементы трубопровода подвергают тщательной очистке. Задым, заржавленные и протравленные не допускаются.  
 Монтажные и сварочные работы при температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С следует производить в специальных кабинках, в которых температура воздуха в зоне сварки должна поддерживаться не ниже 0 °С.  
 При температуре наружного воздуха ниже минус 15 °С переносные и монтажные ПИ-трубы (ПИ-, ГСИ-трубы) и ПИ-фасонных изделий на открытом воздухе не рекомендуются.  
 Правильность укладки ПИ-труб (ПИ-, ГСИ-труб) следует проверять путем нивелировки всех узловых точек трубопровода тепловых сетей и мест их пересечения с подземными сооружениями.  
 В местах прохода трубопровода из ПИ-труб (ПИ-, ГСИ-труб) через стены (фундаменты) зданий, камер, каналов и колодезь следует предусматривать герметизирующие узлы, с применением специальных манжет заводского изготовления, обеспечивающие свободное перемещение и центровку трубы в гильзе. Герметизирующий узел должен состоять из наружной гильзы (стальной или полимерной) с насаженным уплотнением пространства между оболочкой изолированной трубы и внутренней полимерной гильзой герметизирующим материалом.  
 При транспортировании и хранении ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий запрещается изготовление, материалов для изготовления стыковых соединений, деталей и элементов СОВД должны быть приняты меры по дополнительной маркировке, позволяющей идентифицировать каждый элемент на соответствие договору поставки, объекту назначения, позиции заявки спецификации проекта.  
 Паруносно-разрушающие работы, транспортирование, складирование и хранение ПИ-труб (ПИ-, ГСИ-труб) и ПИ-фасонных изделий и комплектующих материалов следует выполнять в соответствии с требованиями СТБ 2252, СТБ 2270 и других действующих ТНПА.  
 При размещении и эксплуатации машин и транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или саморазрушение перемещением под действием ветра, при уклоне местности или прогибах грунта.  
 Перемещение, установка и работа машин или транспортных средств вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неурегулированной поверхностью разрешается только за пределами зоны обрушения грунта на расстоянии, установленном в организационно-технологической документации.  
 Если автомобиль устанавливается для парковки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,8 м.  
 Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.  
 Переносить материалы на носиках по горизонтальному пути разрешается только в исключительных случаях и на расстоянии не более 50 м.  
 На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.  
 Все сигналы подает только один человек (присадчик, звеневый, такелажник-стропальщик), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность.  
 Опасность подвешивания элементов конструкций от земли и людей необходимо предотвращать до их подвешивания.  
 Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту от 0,2 до 0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.  
 Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, гололеде, изморозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.  
 Работы по переноске и установке вертикальных панелей и подвески их конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Схема производства работ по монтажу жб лотков




Схема устройства лестницы для спуска в траншею



Укладка труб при помощи экскаватора, оснащенного зацепом





Схема производства работ по монтажу трубопроводов экскаватором



Условные обозначения





Схема 1. Минимальная привязка техники к низу котлована




Глубина котлована (канавы), м	Грунт				
	песчаный и гравийный	супесчаный	суглинистый	лесовый сухой	глинистый
1	1,5	1,25	1,0	1,0	1,0
2	3,0	2,4	2,0	2,0	1,5
3	4,0	3,6	3,25	2,5	1,75
4	5,0	4,4	4,0	3,0	3,0
5	6,0	5,3	4,75	3,5	3,5

Приложение 7 к Правилам по охране труда при выполнении строительных работ

Средства индивидуальной защиты рабочих

- Защита головы:** от падающих предметов, обрушающихся конструкций и вылетающих деталей.
- Защита органов зрения:** от летящих частиц, инородных тел, дымов, излучения и др.
- Защита органов слуха:** от шума и громких звуков.
- Спецодежда:** от воды, механических повреждений, низких температур и др.
- Защита рук:** от физического и химического воздействия, загрязнений.
- Защита ног:** от высоких и низких температур, искр и брызг расплавленного металла и др.
- Защита от падения с высоты:** стандартные привязки и ударопоглощающие предохранительные пояса.


Грузовые характеристики крана КС3577




		70.08-08.19-ППР		
		"Монофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости - ул. Макаенка в г. Минске (застрой) Сети ТС."		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал				06.21
		ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
		Стадия	Лист	Листов
			1	2
		стройгенплан на основной и подготовительный периоды строительства (фрагмент)		
		ООО «СМУ-215»		

Утверждаю.

### Схемы строповки



### Схемы складирования



Примечание:

1. Строго соблюдать требования инструкции по охране труда для стропальщиков, Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
2. Стропы, за исключением строп на текстильной основе, должны быть снабжены паспортом согласно действующих ТНПА.
3. В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки: траверсы, клещи, другие захваты и тара – каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней; редко используемые съемные грузозахватные приспособления – перед их применением.
4. Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) грузоподъемных кранов или вывешены в местах производства работ.
5. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Перемещение груза с нарушением схемы строповки не допускается.
6. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
7. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
8. Стropальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное производство работ.
9. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен выполнять требования, изложенные в технологических картах, технологических регламентах.
10. Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.
11. Стropальщику не допускается привлекать к строповке грузов посторонних лиц.
12. Стropальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.
13. Складирование строительных материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.
14. Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складываемых материалов.
15. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование строительных материалов на насыпных неуплотненных грунтах.
16. Между штабелями строительных материалов на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
17. Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						70.08-08.19-ППР			
						"Монофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости - ул. Макаенка в г. Минске (застройка) Сети ТС."			
Изм.	Кол. уз	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Стадия	Лист	Листов
Разработал					02.21		С	2	2
						схемы строповки и складирования		ООО «СМУ-215»	