

ООО «СК ПОЛИТЕХ»
(наименование организации – разработчика ППР)

УТВЕРДЖАЮ

ООО «СК ПОЛИТЕХ»
(наименование строительного- монтажного управления)

«___» _____ 2024г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
20/2022-ППР**

на **работы предусмотренные проектной документацией объекта**

(наименование работ)

«Строительство производственной лаборатории по созданию тест-систем для молекулярной идентификации болезней человека и реагентов для молекулярной биологии на земельном участке с кадастровым номером 624859900001000033 по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ул. Аметистовая»

(наименование объекта)

РАЗРАБОТАЛ

СОГЛАСОВАНО

(должность)

ООО «СК ПОЛИТЕХ»
(наименование организации подрядчика)

(наименование организации заказчика)

Каменецкий А. В.
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 2024г.

«___» _____ 2024 г.

СПИСОК ОЗНАКОМЛЕННЫХ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.org.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ	7
3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....	8
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ	9
5.	СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ.....	9
6.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ	9
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ	9
7.1	Подготовительный период.....	10
7.1.1	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного периода	10
7.1.2	Организация подготовительного периода общие положения	10
7.1.3	Вырубка деревьев и кустарников.....	11
7.1.4	Устройство временного защитно-охранного ограждения	11
7.1.5	Установка бытовых помещений.....	12
7.1.6	Устройство пункта механической очистки колес.....	12
7.2	Основной период (демонтажные работы)	12
7.2.1	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов.....	12
7.2.2	Демонтаж инженерных сетей.....	12
7.2.3	Демонтаж покрытий.....	12
7.3	Основной период (подземная часть).....	12
7.3.1	Привязка техники к бровке выемок траншей или котлованов	12
7.3.2	Выбор монтажных кранов на работы по устройству фундаментов.....	13
7.3.3	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на устройство фундаментов.....	13
7.3.4	Расчет опасной зоны работы крана при устройстве фундаментов	14
7.3.5	Земляные работы. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов.....	14
7.3.6	Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей.....	18
7.3.7	Устройство монолитных фундаментов.....	18
7.3.8	Обратная засыпка пазух фундаментов	18
7.4	Основной период (возведение надземной части здания)	19
7.4.1	Выбор монтажного крана на возведение надземной части здания	19
7.4.2	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на возведение надземной части здания	20
7.4.3	Расчет опасной зоны работы крана при возведении надземной части здания.....	20
7.4.4	Устройство опалубки для монолитных колонн	21
7.4.5	Устройство опалубки для монолитных стен.....	21

						Строительство производственной лаборатории по созданию тест-систем для молекулярной идентификации болезней человека и реагентов для молекулярной биологии на земельном участке с кадастровым номером 624859900001000033 по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ул. Аметистовая					
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	20/2022-ППР			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Каменецкий								С	1	183
						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка			ООО «СК ПОЛИТЕХ»		

Укладка тротуарной плитки
Устройство покрытий из асфальтобетона
Установка дорожного борта
Устройство озеленения
Установка МАФ
Вырубка деревьев и кустарников
Установка дорожных знаков ОДД

Раздел НВК

Предусмотрено устройство наружного водопровода и канализации. Установка железобетонных колодцев сетей НВК. Предусмотрено устройство очистных сооружений сетей НВК.

Раздел ТС

Предусмотрен монтаж ПИ трубопроводов в железобетонных лотках.

Раздел НСС

Предусмотрено устройство канализации НСС. Прокладка кабеля.

Раздел ЭЖ

Предусмотрено прокладка кабельной линии. Монтаж опор освещения.

Раздел ГСН

Предусмотрена прокладка наружного газопровода к зданию котельной.

Раздел Ак, ОС, ВН, СКУД, АГСВ, АТМ, ОВ, ЭГ, ЭМ, ГСВ, ХС

Предусмотрено устройство внутренних инженерных систем, устройство внутреннего электроснабжения, внутреннего газоснабжения, устройство технологических трубопровод, устройство систем автоматизации, установка оборудования.

Раздел ТХ

Предусмотрен монтаж технологического оборудования массой до 1,1 тн.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ

За расчетную продолжительность выполнения работ на объекте принята продолжительность работ, согласно раздела ПОС. Календарный график выполнения работ приведен в разделе ПОС.

5. СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ

Снабжение строительной площадки материалами, конструкциями, оборудованием выполняется организацией согласно разработанного плана поставок строительных материалов на объект. Поставки материалов на объект складированных в открытой зоне доставлять объемом на одну смену, мелкогабаритные строительные материалы и инструмент хранятся в закрытом складе.

Ведомость ресурсов приведена в сметной документации.

6. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ

Потребность в кадрах принята согласно раздела ПОС.

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Строительство объекта осуществляется в два периода:

- подготовительный
- основной.

До начала производства основных строительного-монтажных работ необходимо выполнить следующие работы подготовительного периода:

1. Установку временного ограждения.
2. Установку временных зданий и сооружений.
3. Обеспечить временное электроснабжение и водоснабжение.

В основной период строительства осуществляются работы предусмотренные проектной документацией.

									Лист
									9
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата			20/2022-ППР	

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ ДАННЫЙ
ОБРАЗЕЦ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ МНЕ И
ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ ППР

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП

ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by


Разработка ППР для объектов

Республики Беларусь


Razrabotka PPR by

Стройгенплан (на подготовительный период и возведение подземной части здания) М1:500

Схема защитно-охранного ограждения




Сигнальное ограждение




Важно!
Опасные участки производства работ ограждать сигнальной лентой.

- Примечание (подготовительный период):
- При выполнении работ строго соблюдать требования СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», Специальные требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие с 28 февраля 2020 г. Требования действующих ТТК, Требования инструкций по охране труда.
 - До начала строительства-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия: оформить разрешение (ордер) на производство работ; установить вывески-предупреждения, наименование подрядной организации и номера телефонов указав на вывеске наименование, организатора выполнения строительных работ, рабочих мест и опасных участков; установить бумажно-накопители для сбора строительного мусора в зоне выполнения работ; установить переносные стеллажи с планками и табличками на территории работ; установить прокладку временных сетей электропитания; обеспечить наличие средств индивидуальной защиты для работников и опасных зон; установить стеллажи, оборудованные противопожарными индикаторами согласно норм, утвержденных постановлением, заветы дублирующими вывесками для вывешивания.
 - До начала производства работ прерывается выполнение временного электропитания от генератора переменного тока.
 - Для временного водоснабжения используется существующий водопровод.
 - Для в качестве системы использовать вентулет.
 - Для нужд поваренной использовать суш. пожарные гидранты.
 - Запрещается вырубка и пересадка деревьев и кустарников растительности, не предусмотренная проектом. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть выгорожены оградой, а стволы отдельно стоящих деревьев, в целях предотвращения их повреждения обшивкой пиломатериала на высоте не менее 2,0 м.
 - Открытый строительный путь должен быть для дальнейшей эксплуатации. Закрытие бракованных изделий и конструкция запрещается скрывание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.
 - Монтаж и установка в эксплуатацию машин и механизмов, электрической лебедки, весты в соответствии с паспортом и инструкцией завода-изготовителя. Опасные зоны работающих машин и механизмов должны быть ограждены.


Характеристики автокрана КС 55713-1К-4



Технические характеристики автобетононасоса Schwing S 58 SX



- Примечание (подземная часть):
- Все работы производить в строгом соответствии с требованиями Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений».
 - Монтаж фундаментов производить в строгом соответствии с проектной документацией и СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений». Основные требования.
 - Пронос грунта в пределах строительной площадки разрешен с ограничением выноса грунта, согласно схеме строительства.
 - Скорость перемещения грунта при их приближении к границе рабочей зоны на расстояние не менее 7 м и дальнейшее транспортирование должна быть снижена до минимума.
 - До начала строительства должна быть принята строительная площадка по акту о соответствии выполненных геодезических и выверочных работ подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с СН 103.04-2020.
 - В процессе возведения строительных конструкций, зданий и сооружений необходимо выполнять ежедневную схему в соответствии с ТКП 45-103-26 с составлением исполнительных схем и составление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных конструкций в соответствии с СН 103.04-2020.
 - Работы по обратной засыпке грунта следует производить только после устройства перекрытий над подвалом. Категорически не допускается оставлять грунт открытым более 1 мес. - в выветренных грунтах, 2 мес. - в песчаных грунтах. Техника уплотнения грунта в пазах определяется строительной организацией для обеспечения проектных требований по плотности грунта в пазах с учетом типа и марки уплотняющих машин и механизмов в соответствии с требованиями СН 103.04-2020 и СН 5.010.19.
 - Засыпку грунта в выветренных грунтах следует проводить до отметки, зарекомендовавшей надежный отвод поверхностных вод в данных условиях грунта для защиты паза должен быть пазом, а в узких пазах (где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемого состояния) использовать технику (средства) еще и теплоизоляцией с применением рулонного уплотнения.
 - На участке (завозке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
 - При возведении зданий (сооружений) запрещается выполнять работы, связанные с нахождением работающих на одной завалке (участке) на этажах (крышах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление сборных конструкций и оборудования.
 - В процессе монтажа конструкций зданий (сооружений) монтажные должны находиться на равне установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подвешивания.
 - Запрещается пребывание работающих на элементах конструкций и оборудования во время подъема и перемещения конструкций.
 - Не допускается нахождение работающих под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.
 - Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий во время грозы, снегопада, тумана, иждивающих выносов в пределах фронта работ, и при скорости ветра 10 м/с и более.
 - Залп кирпича на рабочем месте должен соответствовать 2х - 4-х часовой потребности. Раствор должен подаваться на рабочее место за 10-15 минут до начала кладки. А в дальнейшем материалы подаются по мере их расхода.
 - Масса поднимаемого груза должна быть определена до начала его подъема. Запрещается принимать монтируемые конструкции если они подняты над местом установки более чем 300 мм. Производство других работ в зоне действия крана запрещен. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (завалке, участке) на этажах (крышах), над которыми производится перемещение, установка, монтаж и временное закрепление сборных конструкций.
 - Выполнение монолитных бетонных и железобетонных конструкций методом замораживания запрещается.
 - Строительные растворы и бетоны следует принимать в специально оборудованные ящики, позволяющие поддерживать в них требуемую температуру.
 - Производство кладки в зимних условиях может быть выполнено следующими способами - замораживание, при котором допускается ранее затвердевание раствора и последующее его оттаивание в естественных условиях (основной способ) - замораживание с последующим искусственным поливом или частичным оттаиванием с применением растворов, накапливающих достаточную прочность к моменту оттаивания, быстротвердеющие растворы с химическими добавками.
 - Выполнение бетонных работ в зимних условиях осуществлять в соответствии с СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений».
 - Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по установленной форме. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершающей стадии выполнения соответствующих работ.
 - Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
 - Зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, защита от повреждений. Стволы отдельно стоящих деревьев, находящихся в зоне производства работ, следует обрабатывать от повреждений, облицовывать их щитами из отстойки пиломатериалов.
 - При выполнении работ на крышах с уклоном более 20 градусов, а также на расстоянии менее 2м от незащищенных парапетов на высоте 1,2м и более необходимо от уклона крыши, работники должны пользоваться предохранительными поясами. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны в наряде-допуске прорабом или мастером.
 - Во время передвигов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или удержаны в крышах.
 - Подъемники на крышу и спускаться с нее следует только по внутренним лестничным клеткам и оборудованию для подъема на крышу лестницам.
 - Все строительные-монтажные работы, организация работ и рабочих мест должны производиться при строгом соблюдении Специальных требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019 № 779.
 - Хранение на строительной площадке горючих веществ, строительных материалов и конструкций, отходов и мусора, оборудование следует осуществлять в штабелях или группах площадью не более 100 кв. метров и высотой не более 2,5 метра.
 - Следует соблюдать противопожарные разрывы на строительной площадке между объектом строительства, зданиями и сооружениями, площадками для хранения горючих веществ, строительных материалов и конструкций, отходов и мусора, оборудованием; от групп мобильных (интерьерных) зданий и сооружений, в том числе от отдельных мобильных (интерьерных) зданий и сооружений, 24 метра - от групп пустой тары из-под легко воспламеняющихся и горючих жидкостей.
 - Курение на строительной площадке допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».
 - Строительно-монтажные работы с применением строительных машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством линейного руководителя работ, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии и наряде-допуска, определяющего безопасные условия работ.
 - Установку строительных машин и эксплуатацию транспортных средств с подвешенным кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо осуществлять при сниженном напряжении с воздушной линии электропередачи.
 - Стреловые самоходные краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизма подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов линии электропередачи.
 - Установка кранов для выполнения строительно-монтажных и других работ должна производиться с обеспечением безопасных условий, расстояний от сетей и воздушных электрических линий электропередачи.
 - Руководитель, прораб или владелец арендуемого крана или представитель заказчика, а также индивидуальный предприниматель должны обеспечивать лично или возложить на лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, выполнение следующих обязанностей: указывать крановоду место установки стреловых самоходных кранов для работы вблизи линии электропередачи и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале.
 - Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряде-допуска и инструктаж рабочих должен устанавливаться приказом владельца крана и производиться работ. Условия безопасности, указанные в наряде-допуске, должны соответствовать требованиям нормативных документов. Время действия наряде-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдаваться крановоду в ручку перед началом работы. Крановоду запрещается самовольно изменять маршрут движения крана вблизи линии электропередачи, а чем везет запись в журнале. Также в журнале листе необходимо указать фамилию лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, фамилию стреловодки и номера их удостоверений.
 - Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, которое также должно указать крановоду место установки крана, обеспечить выполнение предупредительных наряде-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале и путевом листе крановодки о разрешении работы.
 - При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линии электропередачи.
 - Работа стреловых самоходных кранов под не включенными контактными проводами городского транспорта может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (шпора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.
 - Стреловые самоходные краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизма подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов линии электропередачи.
 - Водитель (машинист) обязан предупредить окружающих работающих о том, что эксплуатируемая машина, механизм или автомобильный транспорт находится под напряжением.



Условные обозначения

- ворота
- зона проноса груза краном
- станки автокрана (автокран показан)
- бытовой модуль 2,4х3,6м
- паспорт объема
- генератор переменного электрического тока
- биотуалет
- контейнер для строительного мусора
- временное защитное ограждение
- проектор освещения строительной площадки на солнечных батареях
- направление движения транспорта
- комплект средств пожаротушения (пожарный щит)
- место механической очистки колес
- точка подключения временного водоснабжения
- опасная зона работы крана
- арматурный цех
- станки автобетононасоса
- участок временной дороги

Ситуационная схема



Экспликация зданий и сооружений.

№	Наименование	Примечание
1	Производственная лаборатория	проектир.
2	Автомобильная парковка	проектир.
3	Загрузочно-разгрузочная площадка	проектир.
4	КТПБ	проектир.
5	Подпорная стенка	проектир.
6	Ограждение	проектир.
7	Котельная	проектир.
8	Площадка для мусорных контейнеров	проектир.
9	Зарядка для электромобилей на 2 м/места	проектир.
10	КТПБ 2.1	сущест.
11	РП2	сущест.
12	Очистные сооружения дождевого стока	проектир.
13	Очистные сооружения дождевого стока	проектир.

Массы поднимаемых грузов

№ пп	Наименование	Масса ед., кг
1	Ящик с раствором	800
2	Бадья с бетоном V=1м³ при полном заполнении тяжелым бетоном	3000
3	Очистные сооружения НБК	до 3000
4	Технологическое оборудование	до 1100
5	Трубы пакет	до 1500
6	Железобетонные лопки ТС	до 3500
7	Поддон с блоком	1700
8	Бытовые модули	2500
9	Арматурные каркасы	100
10	Блочно-модульная ТП	до 6000
11	Ящик с раствором	800
12	Перемычки	2000
13	Колоды жб, плиты колодез	600-1500
14	Опоры освещения	500-1000
15	Опалубка	до 1000

Условные обозначения:
- условная граница производства работ;

20/2022-ППР

Строительство производственной лаборатории по созданию тест-систем для молекулярной диагностики болезни человека и животных на территории биологического парка «Светличный» г.м.г. Могилевской обл. 0333 Квартал-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Амелиянової

Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Каменский				

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
С	1	7

Стройгенплан (на подготовительный период и возведение подземной части здания) М1:500

ООО «СК ПОЛИТЕХ»

Формат А1

Стройгенплан (на возведение надземной части здания) М1:500


Экспликация зданий и сооружений.

Table with 3 columns: №, Наименование, Примечание. Lists construction elements like 'Производственная лаборатория', 'Автомобильная парковка', 'Зарядка для электромобилей'.


Примечания (возведение надземной части здания по плану работ): 1. Все работы производить в строгом соблюдении требований... 2. На участке (защите), где ведутся монтажные работы...

Условные обозначения: - условная граница производства работ;

Технические характеристики автобетононасоса Schwing 5 58 SX



Примечания (возведение надземной части здания устройством монолитных конструкций): 1. Все работы производить в строгом соблюдении требований... 2. Армирование стальной и стальной прокат, арматурные изделия...



Ситуационная схема



Характеристики автокрана КС 55713-1К-4

Массы поднимаемых грузов

Table with 3 columns: № пп, Наименование, Масса ед., кг. Lists items like 'Ящик с раствором', 'Бадьга с бетоном', 'Очистные сооружения'.

Условные обозначения

- Ворота, зона проноса груза краном, стоянки автокрана, сигнальное ограждение, контейнеры для мусора, место для курения, временное защитное ограждение, прожектор освещения, место механической очистки колес, опасная зона работы крана, защитные козырьки над входом в здание, опасная зона падения груза со здания.

Схема устройства защитного козырька над входами в здание






Схема защитно-охранного ограждения



Сигнальное ограждение



Важно: Опасные участки производства работ ограждать сигнальной лентой.

№ пп, Имя, Фамилия, Подпись, Дата, Лист, Всего листов

Project information table including '20/2022-ППР', 'ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ', 'Стр. 2 из 7', and 'ООО «СК ПОЛИТЕХ»'.

Стройгенплан (на период устройства наружных инженерных сетей и благоустройства) М1:500

Характеристики автокрана КС 55713-1К-4





Схема защитно-охранного ограждения



- 33 numbered list of safety and construction requirements in Russian, covering crane operation, site safety, and environmental protection.

Массы поднимаемых грузов

Table with 3 columns: № пп, Наименование, Масса ед., кг. Lists 15 items including cranes, concrete, and equipment.

Экспликация зданий и сооружений.

Table with 3 columns: №, Наименование, Примечание. Lists 13 items like laboratory, parking, and site infrastructure.


Условные обозначения:

Legend for symbols and signs, including a table for drawing metadata (Изм., Кол. чл., Лист, № док., Подп., Дата) and project details.

Ситуационная схема




Сигнальное ограждение





Важно: Опасные участки производства работ ограждать сигнальной лентой.

Стройгенплан (продолжение стройгенплана на период устройства инженерных сетей и благоустройства) М1:1000



Условные обозначения


Legend for symbols and signs, including crane symbols, safety zones, and utility lines.




Выемка грунта погрузчиком



Организация работ при монтаже жб элементов



Погрузка грунта в самосвал



- Примечание
Колонны
- Работы производятся в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
 - Для возведения прямоугольных колонн применяют верхнюю опалубку колонн. При сечении колонн более 900 x 900 мм применяют шпаловую опалубку с установкой таячей.
 - Опалубка колонн должна обеспечивать проектные геометрические размеры бетонных конструкций и обладать прочностью, жесткостью и герметичностью для обеспечения целостности стержней колонн и качества лицевых поверхностей бетона. При непрерывном бетонировании колонн на всю высоту необходимо учитывать повышенное давление бетонной смеси на опалубку.
 - К возведению колонн каркаса приступают после устройства фундаментов. Технологическую захватку по колоннам каркаса здания определяют в зависимости от заданных тепловых возведений здания и сечения каркаса.
 - Возведение колонн каждого вышележащего этажа или яруса многоэтажного здания следует производить после того, как затвердело монолитное перекрытие нижележащего этажа и его прочность составляет 10 МПа и более.
 - До начала монтажа опалубки должны быть выполнены арматурные работы.
 - Бетонирование колонн осуществляют с навесных подмостей или шарнирно-панельных подмостей каменщика.
 - Отрыв опалубочных панелей от бетона монтажным краном запрещается.
 - Арматуру к месту работ подают только комплектно. Вначале проверяют основные размеры опалубки и выпрямляют до ее укладки в опалубку.
 - Вязку арматуры стен и колонн производят на переставных подмостях.
 - До установки арматуры монолитные стены размечают, пользуясь шаблоном, места расположения вертикальных и горизонтальных стержней. При разметке арматуры прибавают к опалубке вертикальный шаглон, по которому в дальнейшем крепят горизонтальные стержни.
 - Для вязки арматуры применяют вязальную проволоку диаметром 1,6 мм по ГОСТ 5781. Допускается применять предварительно оцинкованную стальную проволоку диаметром от 1 до 2 мм из корда шин и т.п.
- Перекрытие
- В качестве палубы необходимо применять водостойкую ламинированную фанеру, которая обеспечивает получение качественных лицевых потолочных поверхностей перекрытия.
 - Элементы опалубки перекрытия рекомендуются транспортировать и складировать на объекте в контейнерах оптимизированных по паркам, включая балки и фанеру. Переносить элементы на объекте следует в контейнерах краном. Рекомендуется строповка и перемещение телескопических стоек, балок и фанеры гибкими синтетическими стропами для исключения повреждения этих элементов.
 - До начала работ по монтажу опалубки перекрытия должны быть выполнены следующие работы: возведены колонны, монолитные диафрагмы жесткости, стены лестнично-лифтовых блоков и бетонирована опалубка этих конструкций; подготовлено основание, убраны строительный мусор и снег, выполнена геодезическая съемка по выносу отметок и осей сооружения на возведенные конструкции.
 - Подачу на захватку телескопических стоек, треног, съезных оголовок, несущих и распределительных балок и фанеры производят монтажным краном. Бортовые упоры со стойками ограждения и бортовую опалубку подают непосредственно на смонтированную опалубку перекрытия.
 - Монтаж опалубки перекрытия выполняют в следующей последовательности: с помощью рулетки или линейки размечают точки установки телескопических стоек в соответствии с технологическими картами; расставляют телескопические стойки под края и стыки несущих опалубочных балок. При этом стойки фиксируют в вертикальном положении треногами; съезные оголовки вставляют в стойки с плоскими оголовками; выдвигают верхнюю часть телескопической стойки и закрепляют фиксирующим элементом по высоте; несущие опалубочные балки вкладывают в оголовки телескопических стоек. Конструкция оголовка позволяет осуществлять стык балок по длине вынослесту, для чего оголовок следует повернуть на 90°. Укладку балок в оголовки производят вилочными захватами; под балки устанавливают промежуточные стойки без треног; с помощью геодезических приборов и посредством регулировочной муфты, осуществляют точную установку отметки верха несущих опалубочных балок по высоте; на верхние несущие балки укладывают распределительные опалубочные балки. Стык распределительных балок по длине вынослесту должен быть не менее 100 мм; на распределительные балки укладывают и фиксируют водостойкие листы фанеры, причем стык отдельных листов должен приходиться непосредственно на распределительную опалубочную балку; размечают места установки бортовой опалубки; монтируют бортовые упоры, стойки ограждения и бортовую опалубку.
 - После каждого использования опалубки фанеру обязательно очищают, включая кромки листов, и вынимают ее сдвигом.
 - Перед армированием плиты очищают опалубку от мусора, грязи, снега, наледи и смазывают палубу тонким слоем смазки с помощью распылителя.
 - Перед раскладкой стержней и вязкой узлов на опалубке размечают места укладки стержней опалубки.
 - Вначале укладывают и вяжут нижнюю сетку плиты, устанавливая дополнительные каркасы в зоне колонн. Верхняя арматура устанавливается на арматурные столы. Для обеспечения защитного слоя следует применять пластмассовые фиксаторы защитного слоя. Применять фиксаторы из обрезков арматуры, подкладки из дерева или щебня не допускается.
 - Последовательность установки укрупненных элементов на монтаже зависит от условий производства работ. Сборка арматуры плит укрупненными элементами заключается в укладке готовых сварных рулонных или плоских сеток, которые раскатывают на опалубку и закрепляют в проектном положении.
 - При соединении стержней арматуры без сварки смещение стыков должно быть не менее 1,5 расчетной длины анкеровки. Стыкуемые стержни должны касаться друг друга. Допускается их удаление друг от друга на величину не менее 40 мм.




Схема разбивки кладки по ярусам




Схема уплотнения бетонной смеси





Схема крепления страховочных поясов при ведении ведения каменных работ



Схема устройства опалубки монолитной колонны



Условные обозначения:

- Бетонщик 3-го разряда принимает и укладывает бетонную смесь
- бетонщик 4-го разряда следит за правильностью укладки бетона и уплотняет бетонную смесь вибратором
- бетонщик 3-го разряда выравнивает и заглаживает поверхность плиты гладилкой
- уплотнитель бетона
- неуплотненный бетон
- бетонный автовывозной насос
- глубинный вибратор
- гладилка
- временный настил

Схема уплотнения грунта виброплитой






Схема уплотнения грунта пневмотрамбовкой



Технологические схемы устройства монолитного перекрытия (на телескопических стойках)

Схема устройства опалубки монолитного перекрытия (на телескопических стойках)

Последовательность устройства опалубки монолитного перекрытия (на телескопических стойках)







Схема монтажа металлического столба краном




		20/2022-ППР		
Специальное производственное предприятие по созданию тест-систем для молекулярной идентификации объектов животного и растительного происхождения на земельной территории с кадастровым номером 54-05/0010003/20 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, 1231 Кипячки-Белогородский индустриальный парк "Великий камень", ул. Амурская				
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Каненкицкий	Дата		
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		Стадия	Лист	Листов
		С	4	7
Схемы производства работ				
ООО «СК ПОЛИТЕХ»				
Формат А1				

Схемы строповки




Схемы складирования



- Примечание:
1. Строго соблюдать требования инструкции по охране труда для стропальщиков, Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2019 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
 2. Стропы, за исключением строп на текстильной основе, должны быть снабжены паспортом согласно действующих ТНПА.
 3. В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки: траверсы, клещи, другие захваты и тара – каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней; редко используемые съемные грузозахватные приспособления – перед их применением.
 4. Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) грузоподъемных кранов или вывешены в местах производства работ.
 5. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должна производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Перемещение груза с нарушением схемы строповки не допускается.
 6. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
 7. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
 8. Стropальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное производство работ.
 9. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен выполнять требования, изложенные в технологических картах, технологических регламентах.
 10. Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.
 11. Стropальщику не допускается привлекать к строповке грузов посторонних лиц.
 12. Стropальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непреодолимой индивидуальной защите, непосредственно обеспечивающей безопасность труда.
 13. Складирование строительных материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта и выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.
 14. Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного сдвига, просадки, оседания и раскатывания складированных материалов.
 15. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование строительных материалов на насыпных неуплотненных грунтах.
 16. Между штабелями строительных материалов на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
 17. Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.


20/2022-ППР				
Строительство производственной лаборатории по созданию тест-систем для молекулярной идентификации болезни человека и референтной для молекулярной биологии на земельном участке с кадастровым номером 6248590000100033 по адресу: Минская обл., Столбичский р-н, 033 Котайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ул. Аметистовая				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Каменецкий			
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ			Стадия	Лист
			С	6
Схемы строповки и складирования			ООО «СК ПОЛИТЕХ»	

Схема производства работ на кровле (на перекрытии)




Условные обозначения
 — страховочный трос ♀ места крепления страховочного троса M1 монтажник K1 кровельщик/каменщик [штрихованная область] зона где необходимо работать со страховочной привязью 2м от перепада высот

Схема устройства анкерной линии
 Анкерная линия Kрок Моду-стил 10




Монтаж системы производить согласно инструкции изготовителя

Порядок крепления разжимного анкера в бетоне



Пример использования страховочной системы



Обозначения:
 1- страховочная привязь
 2- трос
 3- амортизатор
 4- подвижная анкерная точка на горизонтальной анкерной линии
 5- промежуточный анкер
 6- крайний анкер

- Примечание
1. Кровельные работы следует выполнять в соответствии с проектной документацией, требованиями действующих строительных норм, данного ППР, разработанных в соответствии с СН 1.03.04-2020, технологическими картами на выполнение отдельных видов работ.
 2. Допуск работающих на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра несущих конструкций крыши и ограждений линейным руководителем работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.
 3. Подниматься на крышу и спускаться с нее следует только по внутренним лестничным клеткам. Запрещается использовать в этих целях пожарные лестницы.
 4. Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.
 5. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от незагражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять предохранительные пояса.
 6. Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны.
 7. Запас материалов на кровле не должен превышать сменной потребности.
 8. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны с крыши.
 9. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.
 10. Строительные материалы, применяемые для кровельных работ, должны соответствовать требованиям ТНПА, иметь документы изготовителей, подтверждающие их качество, и, в соответствии с действующим законодательством, документы подтверждения соответствия.
 11. Транспортирование, складирование и хранение материалов на строительной площадке следует осуществлять в соответствии с требованиями ТНПА, с учетом рекомендаций изготовителя.
 12. Контроль качества и приемка кровельных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА.
 13. Запрещается складирование тяжелых предметов по уложенному покрытию.
 14. Выполнение кровельных работ во время дождя, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, не допускается.
 15. Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 и составлять не менее 30 лк.
 16. Для предупреждения опасности падения работающих с высоты в мероприятиях по наряду-допуску должны предусматриваться места и способы крепления страховочных и несущих канатов, страховочной и удерживающей привязей, пути и средства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам производства работ, обеспечение освещения рабочих мест, проходы к ним, средства (способы) сигнализации и связи; мероприятия по предупреждению опасности падения с высоты конструкций, изделий, предметов, материалов.
 17. Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных устройств между ними не допускаются.
 18. При проведении работ на высоте с применением грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары должны соблюдаться требования Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
 19. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и на открытых местах должны быть прекращены при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, а также других условиях, исключающих видимость в пределах фронта работ. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью и в иных случаях, предусмотренных в настоящих Правилах, работы прекращаются при скорости ветра 10 м/с и более.
 20. В зависимости от конкретных условий работ на высоте работающие должны быть обеспечены следующими СИЗ.
 21. Соединительные элементы в системах индивидуальной защиты от падения с высоты (далее - соединительные элементы) должны обеспечивать быстрое и надежное закрепление и закрепление одной рукой, в том числе при надетой на руку утепленной перчатке.
 22. Соединительные элементы не должны иметь острых кромок или заусенцев, которые могут поранить работающего или порезать, истирать или как-либо иначе повредить ткань строп или канат (веревку).
 23. Мероприятия по работе в зимних условиях следующие: участки кровли, на которых ведутся работы, надо очистить от снега и наледи; открытые участки закрывать от атмосферных осадков гидроизоляционным материалом; материалы в зимнее время складировать на очищенных от снега и льда площадках; работники должны иметь зимнюю спецодежду, противоскользкую обувь, теплые перчатки; спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком; проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок, участков работ должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и строительными конструкциями; очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема; для работающих на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже +5 °С должны быть предусмотрены помещения для обогрева. В проекте принято использование существующих помещений согласно данному заказчику. Также в этих помещениях производится сушка одежды; при работе на открытом воздухе и в неотопляемых помещениях в холодное время года устанавливаются перерывы для обогрева работающих или работы прекращаются в зависимости от температуры воздуха и силы ветра согласно действующему законодательству.

				20/2022-ППР		
				Строительство производственной лаборатории по созданию тест-систем для молекулярной идентификации возбудителей заболеваний и резистивной биологии на зoonотичной территории с лабораторным номером 448398000100033 по адресу: Мясная гора, Сельскохозяйственный район, 033000, Республика Беларусь, ул. Амурская, 10		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Каменничий					
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ				Этадия	Лист	Листов
Схемы крепления страховки при кровельных работах				С	7	7
ООО «СК ПОЛИТЕХ»						
				Формат	A1	