

ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации – разработчика ППР)

УТВЕРДЖАЮ

ООО «Строительное управление» №202»
(наименование строительного- монтажного управления)

«___» _____ 20___ г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
03.18-ППР**

на **возведение многоквартирного жилого дома**

(наименование работ)

**«Многоквартирный жилой дом в г. Молодечно, ул. Великий Гостинец,
ограниченный жилыми домами №86, 88, 90, 92»**

(наименование объекта)

РАЗРАБОТАЛ

(должность)
ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(должность)
ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___ г.

(заказчик)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___ г.

СПИСОК ОЗНАКОМЛЕННЫХ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.org.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.....	4
3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....	5
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ.....	5
5.	СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ.....	5
6.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ	5
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.....	5
7.1	Подготовительный период	6
7.1.1	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного периода. .	6
7.1.2	Организация подготовительного периода общие положения.....	6
7.1.3	Вырубка деревьев и кустарников	7
7.1.4	Устройство временного защитно-охранного ограждения	7
7.1.5	Установка бытовых помещений.....	8
7.1.6	Устройство пункта мойки колес.....	8
7.2	Основной период (подземная часть)	8
7.2.1	Привязка монтажного крана к бровке котлована.....	8
7.2.2	Выбор монтажных кранов на работы по устройству фундаментов.....	9
7.2.3	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на устройство фундаментов. .	9
7.2.4	Расчет опасной зоны работы крана при устройстве фундаментов	10
7.2.5	Земляные работы по устройству котлована под фундаменты	10
7.2.6	Устройство буронабивных свай.....	11
7.2.7	Устройство ростверков.....	13
7.2.8	Производство арматурных работ.....	14
7.2.9	Устройство монолитных конструкций.....	14
7.2.10	Требования к производству опалубочных работ	15
7.2.11	Требования к производству бетонных работ	15
7.2.12	Требования к производству работ по распалубке монолитных конструкций.....	17
7.2.13	Требования к производству бетонных работ при отрицательных температурах.....	17
7.2.14	Монтаж фундаментных блоков.....	18
7.2.15	Обратная засыпка пазух фундаментов.....	21
7.3	Возведение надземной части здания	21
7.3.1	Выбор монтажного крана на возведение надземной части здания.	21
7.3.2	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на устройство фундаментов.....	22
7.3.3	Расчет опасной зоны работы крана при возведении надземной части здания	22
7.3.4	Монтаж плит перекрытия и покрытия	22

						«Многоквартирный жилой дом в г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, ограниченный жилыми домами №86, 88, 90, 92»					
Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	03.18-ППР			Стадия	Лист	Листов
Гл. Инженер					01.21				С	1	53
						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка			ООО «Строительное управление №202»		

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект производства работ разработан на объект «Многokвартирный жилой дом в г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, ограниченный жилыми домами №86, 88, 90, 92».

При разработке проекта производства работ были использованы следующие нормативные документы:

1. СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».
2. СТБ 2089-2010 «Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ».
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования
4. СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы».
5. СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».
6. ТКП 45-2.04-153-2009(02250) «Естественное и искусственное освещение».
7. СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
8. Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения Утверждены ОАО «Оргстрой» 10.04.2014 и зарегистрированы РУП «Стройтехнорм» 12.02.2014 № 129.
9. ТКП 45-5.01-254-2012 «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные нормы проектирования»
10. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ»
11. ТКП 45-5.01-276-2013 Основания и фундаменты зданий и сооружений рельсовые пути башенных кранов Нормы проектирования и правила устройства
12. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие – 28 февраля 2020 г.
13. СН 5.08.01-2019 Кровли
14. ТКП 45-1.01-159-2009 (02250) Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт
15. ТКП 45-5.01-256-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Сваи забивные. Правила проектирования и устройства
16. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
17. Постановление министерства труда Республики Беларусь Об утверждении Правил охраны труда при работе на высоте

Исходными данными для разработки ППР послужили:

- проект организации строительства;
- ТНПА;
- утвержденная проектная документация;
- плановые сроки начала и окончания строительства;
- сведения о возможности привлечения средств механизации со стороны (в порядке аренды, услуг или субподряда);
- сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющих в строительной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности использования;
- сведения о наличии в строительной организации технологической и организационной оснастки.

ППР разработан в соответствии с действующими нормами, правилами по производственной санитарии, техники безопасности, а также требованиями по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Проектируемый жилой дом расположен в зоне многоквартирной жилой застройки. Рельеф площадки имеет значительный перепад высот от 179,90 до 185,30. Древесно-кустарниковая растительность представлена лиственными и плодовыми породами деревьев и кустарников. Почвенно-растительный слой на площадке отсутствует.

Территория проектируемого жилого дома ограничена:

с севера-запада, севера, севера-востока и юга - дворовой территорией многоквартирных жилых домов № 86,88,90,92.

									Лист
									4
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата			03.18-ППР	

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В
ПРИБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП

ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов

Республики Беларусь

Razrabotka PPR by

№ на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь, м ²				Строительный объем, м ³	
			зданий	квартир	зданий	зданий	зданий	зданий	зданий	зданий	зданий
1	Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения	9	1	36	36	486.20	486.20	2473,66	2473,66	12567,70	12567,70

- Примечание:
- Устройство свободного поля производить строго соблюдая требования ТКП 45-5.01-256-2012 (02/250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Свои забивные. Правила проектирования и устройства; ПЗ-01 к СНБ 5.01.01-99 Проектирование и устройство буронабивных свай
 - Диаметры скважин для буронабивных свай и размеры их арматурных каркасов должны увязываться между собой, чтобы обеспечивалось свободное погружение арматурных каркасов в скважины при условии соблюдения достаточного защитного слоя бетона даже при возможном искривлении скважин.
 - После проходки скважин инеком на требуемую глубину забой нужно обязательно очищать от шлама и уплотнять за счет втрамбовывания порции щебня или бетонной смеси слоем от 120 до 200 мм. При этом устье скважин во всех видах грунтов должно обязательно крепиться не менее чем на один метр за счет установки трубчатого элемента соответствующего диаметра с раструбом, чтобы исключить осыпание и осыдушение грунта при погружении арматурного каркаса и последующей подаче бетонной смеси.
 - Монтаж фундаментов производить в строгом соответствии с проектной документацией и СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций, зданий сооружений. Основные требования.
 - Фундаментные блоки следует устанавливать на выровненный до проектной отметки слой песка. Отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать минус 15 мм.
 - Установка блоков фундаментов на покрытое водой или снегом основания не допускается.
 - Монтаж блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки в снежных рядах. Минимальный размер перевязки блоков принимат не менее ширины блока, если в проектной документации не установлено другое.
 - Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.
 - Монтаж блоков фундаментов выполняется на цементно-песчаном растворе в швах, вертикальные шпалки между торцами блоков замоноличивают бетоном. Марка раствора и класс бетона должны соответствовать указанным в проектной документации.
 - Фундаментные блоки и блоки стен подвалов складировать - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;
 - Пронос груза в пределах строительной площадки разрешен с ограничением выноса груза, согласно схемы стройгенплана
 - Скорость перемещения грузов при их приближении к границе рабочей зоны на расстоянии не менее 7 м и дальнейшее транспортирование должна быть снижена до минимальной;
 - Рельсовые нити в обоих концах рельсового пути, а также концы стержневых рельсов должны быть соединены между собой перемычками и присоединены к заземлителю (заземлению), образуя непрерывную электрическую цепь.
 - До начала строительства должна быть принята строительная площадка по акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с СН 1.03.04-2020
 - В процессе возведения строительных конструкций, зданий и сооружений необходимо выполнять геодезическую съемку в соответствии с ТКП 45-1.03-26 с составлением исполнительных схем и составлять акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций в соответствии с СН 1.03.04-2020 .
 - Работы по обратной засыпке пазух следует производить только после устройства перекрытий над подвалами. Категорически не допускается оставлять пазухи открытыми долее: 1 мес. - в глинистых грунтах; 2 мес. - в песчаных грунтах. Технология уплотнения грунта в пазухах определяется строительной организацией для обеспечения проектных требований по плотности грунтов в пазухах с учетом типов и марок уплотняющих машин и механизмов в соответствии с приложением Е ППБ-03 к СНБ 5.01.01-99.
 - Засыпку пазух в глинистых грунтах следует доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым, а в узких пазухах (где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемого состояния именованными техническими средствами) еще и малосжимаемым с применением ручного уплотнения.
 - При производстве работ в зимний период необходимо--защитить грунты стенок и дна котлована в грунтах, инженерно-геологическими изысканиями отнесенных к пучинистым (глинистые, пески пылеватые и мелкие при наличии глинистых частиц), от промерзания в период всего производства земляных работ, монтажа фундаментов и подвального помещения до времени обратной засыпки стен подвала (или того времени, когда подвал будет утеплен до избежания промораживания грунта через помещение подвала после осуществления обратной засыпки его стен);--котлован отывать участками с недобором грунта такой толщины, которая предотвратит промерзание грунта на отметке подошвы фундаментов; причем участки котлована должны быть такого размера, чтобы было возможно в течение одной-двух смен смонтировать блоки фундаментов, а в основании последних укладывать слой маловязкого крупнозернистого или среднезернистого песка (без включений снега и льда);--производить работы по отрывке котлована, монтажу фундаментов, подвальных блоков и засыпке пазух вокруг фундаментов в течение самих сжатых сроков;--покрывать часть открытого котлована слоем утеплителя в виде засыпки, утепляющих матов или твердеющей пены, толщина которых определяется на основе теплотехнических расчетов с учетом климатических особенностей, а утепляющую пену или затвердевшую пену снимать непосредственно перед укладкой фундаментных блоков; -- применять (если есть технические возможности) электроподогрев грунта, при этом в грунт забивать электроды или укладывать провода под песчаный слой на поверхность слабого водонасыщенного глинистого грунта;--при небольших размерах котлованов в плане разрезать устройство тепляков;-- применять засоление грунта хлористым кальцием или хлористым натрием, обеспечивая в результате не замерзание грунта до температуры от минус 7 до минус 9 °С, с одновременным принятием специальных мер защиты бетонных конструкций фундаментов от агрессивных сред (обназка битумом и т. п.);--засыпать пазухи котлованов талым грунтом немедленно после возведения фундаментов;--при сборных фундаментах засыпку на высоту, равную глубине промерзания, производить немедленно после монтажа каждого ряда блоков, при этом пазухи котлованов засыпать минеральным непухлящим грунтом, полученным при отрывке котлованов, слоем толщиной не более 300 мм с послойным уплотнением; наконец, при засыпке пазух принимать меры для предотвращения смещения стен фундаментов;--производить немедленную засыпку пазух на высоту, соответствующую уровню грунтовых вод в котловане;-- производить засыпку пазух пучинистым грунтом только после согласования с проектной организацией, заказчиком и представителем технадзора с принятием специальных мероприятий по защите фундаментов от морозного пучения грунтов.

Экспликация площадок и плоскостных сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Парковка на 2 места	проект.
2	Парковка на 6 мест	проект.
3	Площадка для хозяйственных целей	проект.
4	Площадка для хранения мусорных контейнеров	проект.
5	Площадка для раздельного сбора мусора	проект.
6	Площадка для отдыха взрослого населения	проект.
7	Площадка для игр детей	проект.
8	Велопарковка	проект.
9	Парковка на 4 места	проект.
10	Площадка для хозяйственных целей	проект.
11	Парковка на 5 мест	проект.
12	Парковка на 7 мест	проект.
13	Площадка для хозяйственных целей	проект.
14	Парковка на 4 места	проект.
15	Площадка для детского спортивного комплекса	проект.
16	Парковка на 53 места	проект.


Условные обозначения

Условная граница производства работ
Граница землепользования площадью 0,1015 га
Граница временного землепользования

Проектируемые сети

- — — Проектируемая телефонная канализация
- В1 — Водопровод хозяйственно-питьевой
- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К2 — Дождевая канализация
- Т — Тепловая сеть
- W1 — Кабельные сети электроснабжения 10 кВ
- W2 — Кабельные сети электроснабжения 0,4 кВ
- W5 — Кабельная линия наружного освещения
- W3 — Выносимые сети электроснабжения 0,4 кВ
- Опора наружного освещения
- Пункт отбора пробы и измерения удельного электрического сопротивления
- Контактное устройство(КУ) на анодном заземлении под ковером
- Wдр — Кабель дренажный(анодный,катодный)
- Анодное заземление (вертикальное)
- Вертикальный заземлитель
- — — Горизонтальный заземлитель

Грузовысотные характеристики крана БКМ401П





- Условные обозначения
- ось башенного крана
 - бровка котлована
 - зона проноса груза краном
 - контрольный груз
 - контейнеры для бытового мусора
 - паспорт объекта
 - устройство заземления
 - место очистки колес
 - закрытый склад
 - биотуалет
 - ось башенного крана
 - канавный рубильник
 - ограждение канавных путей
 - площадка для раствора и бетона
 - зона складирования материалов
 - участок с временной дорогой
 - бытовой модуль 2,45х6м
 - временное защитное ограждение
 - схема движения транспорта
 - место для курения
 - опасная зона падения груза со здания
 - опасная зона работы крана
 - отвал минерального грунта

Массы поднимаемых грузов (подготовительный период и подземная часть)


№ пп	Наименование	Масса ед., кг
1	Ящик с раствором	800
2	Бадья с бетоном V=1м ³ при полном заполнении тяжелым бетоном	2200
3	Плита пустотная	1250-3350
4	Лестничные марши	1540
5	Лестничные площадки	1320
6	Фундаментные блоки	240-1300
7	Подвал с кирпичом	1700
8	Бытовые модули	2500
9	Арматурные каркасы	100

Схема привязки канавных путей к котловану



				03.18-ППР		
				Многоквартирный жилой дом в г.Молодечно, ул. Великий Гостинец, ограниченный жилыми домами №86, 88, 90, 92		
Изм.	Кол. ур.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал					03.21	
				ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		Страниц
				С		Лист
				1		Листов
				5		
				Стройгенплан на возведение подземной части здания и подготовительный период М1:500		ООО «Строительное управление №202»


Схема безопасности при подъеме груза



Средства индивидуальной защиты рабочих




Безопасная привязка техники к низу траншеи



Глубина котлована (капавы), м	Грунт				
	песчаный и гравийный	супесчаный	суглинистый	лессовый сухой	глинистый
1	1,5	1,25	1,0	1,0	1,0
2	3,0	2,4	2,0	2,0	1,5
3	4,0	3,6	3,25	2,5	1,75
4	5,0	4,4	4,0	3,0	3,0
5	6,0	5,3	4,75	3,5	3,5

Схема безопасности при работе одноковшовым экскаватором



Организация рабочего места при выполнении работ с люлькой




Схема безопасной работы с люлькой



Схема безопасного выполнения каменных работ






Схема безопасной работы со стремянкой




03.18-ППР					
Многоквартирный жилой дом в г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, ограниченный жилыми домами №86, 88, 90, 92					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					03.21
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ				Стадия	Лист
				С	5
Схемы безопасного производства работ				ООО «Строительное управление №202»	
Формат А2					

Схемы строповки



Схемы складирования




Примечание:

- Строго соблюдать требования инструкции по охране труда для стропальщика, Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
- Стропы, за исключением строп на текстильной основе, должны быть снабжены паспортом действующих ТНПА.
- В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки: траверсы, клещи, другие захваты и тара - каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; редко используемые съемные грузозахватные приспособления - перед их применением.
- Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) грузоподъемных кранов или вывешены в местах производства работ.
- Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Перемещение груза с нарушением схемы строповки не допускается.
- Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
- Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
- Стропальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное производство работ.
- При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен выполнять требования, изложенные в технологических картах, технологических регламентах.
- Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.
- Стропальщику не допускается привлекать к строповке грузов посторонних лиц.
- Стропальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.
- Складирование строительных материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.
- Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складываемых материалов.
- Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование строительных материалов на насыпных неплотно утрамбованных грунтах.
- Между штабелями строительных материалов на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
- Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

						03.18-ППР		
						Множквартирный жилой дом в г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, ограниченный жилыми домами №86, 88, 90, 92		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
Разработал					03.21	Стация	Лист	Листов
						с	3	5
						Схемы строповки и складирования		
						ООО «Строительное управление №202»		

Схема размещения страховочных анкеров при кровельных работах



Условные обозначения

участок кровли где обязательно вести работы с привязью

места крепления страховочного троса


страховочных тросов

кровельщики

Примечание


- Кровельные работы следует выполнять в соответствии с проектной документацией, требованиями настоящих строительных норм, данного ППР, разработанным в соответствии с СН 1.03.04-2020, технологическими картами на выполнение отдельных видов работ.
- Строительные материалы, применяемые для кровельных работ, должны соответствовать требованиям ТНПА, иметь документы изготовителей, подтверждающие их качество, и, в соответствии с действующим законодательством, документы подтверждения соответствия.
- Транспортирование, складирование и хранение материалов на строительной площадке следует осуществлять в соответствии с требованиями ТНПА, с учетом рекомендаций изготовителя.
- Контроль качества и приемка кровельных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА.
- Ширина склеивания рулонных битумно-полимерных материалов в местах бокового нахлеста полотнищ должна быть не менее 80 мм, в местах торцевого нахлеста — не менее 100 мм. При механическом креплении рулонных битумно-полимерных материалов ширина склеивания в боковом шве должна быть не менее 100 мм — в многослойной кровле и не менее 120 мм — в однослойной кровле. Ширина нахлеста полимерных мембран при механической фиксации должна быть не менее 120 мм, а ширина сварного шва — не менее 40 мм.
- Пароизоляция для защиты теплоизоляционного слоя от увлажнения паровоздушной влагой внутренних помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 2.04.01-2020. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным на всей поверхности конструкции, на которую он укладывается, а стыки рулонных материалов — герметично соединены.
- При укладке плит утеплителя в один слой следует применять плиты со ступенчатой кромкой, при укладке плит утеплителя в два и более слоев стыки плит следует располагать вразбежку.
- Поверхность основания под кровельное покрытие из рулонных битумно-полимерных наплавливаемых материалов должна быть ровной и гладкой.
- Запрещается складирование тяжелых предметов по уложенному покрытию (ковру).
- Кровельщикам разрешается перемещаться по уложенному рулонному кровельному битумно-полимерному материалу только в обуви, не повреждающей покрытие.
- Выполнение кровельных работ во время дождя, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, не допускается.
- Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 и составлять не менее 30 лк.
- Огневые работы на временных местах допускается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска. Перечень лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска определяется руководителем организации, индивидуальным предпринимателем.
- Работы выполнять согласно наряду-допуску на проведение огневых работ в соответствии с требованиями Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 2 мая 2018 г. № 29 Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах.
- Проведение огневых работ фиксируется в журнале регистрации огневых работ.
- Для предупреждения опасности падения работающих с высоты в мероприятиях по наряду-допуску должны предусматриваться: места и способы крепления страховочных и несущих канатов, страховочной и удерживающей привязей; пути и средства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам производства работ, обеспечение освещения рабочих мест, проходов к ним, средства (способы) сигнализации и связи; мероприятия по предупреждению опасности падения с высоты конструкций, изделий, предметов, материалов.
- Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных устройств между ними не допускаются.
- При проведении работ на высоте с применением грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары должны соблюдаться требования Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
- Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и на открытых местах должны быть прекращены при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, а также других условиях, исключающих видимость в пределах фронта работ. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью и в иных случаях, предусмотренных в настоящих Правилах, работы прекращаются при скорости ветра 10 м/с и более.
- В зависимости от конкретных условий работ на высоте работающие должны быть обеспечены следующими СИЗ.
- Соединительные элементы в системах индивидуальной защиты от падения с высоты (далее — соединительные элементы) должны обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой, в том числе при надетой на руку утепленной перчатке.
- Соединительные элементы не должны иметь острых кромок или заусенцев, которые могут поранить работающего или прорезать, истирать или как-либо иначе повреждать ткань строп или канат (веревку).
- Мероприятия по работе в зимних условиях следующие: участки кровли, на которых ведутся работы, надо очистить от снега и наледи; открытые участки закрывать от атмосферных осадков гидроизоляционным материалом; материалы в зимнее время складировать на очищенных от снега и льда площадках; работники должны иметь зимнюю спецодежду, противоскользкую обувь, теплые перчатки; спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком; проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок, участков работ должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и строительными конструкциями; очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема; для работающих на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже +5 °С должны быть предусмотрены помещения для обогрева. В проекте принято использование существующих помещений согласно данным заказчика. Также в этих помещениях производится сушка одежды; при работе на открытом воздухе и в неотопляемых помещениях в холодное время года устанавливаются перерывы для обогрева работающих или работы прекращаются в зависимости от температуры воздуха и силы ветра согласно действующему законодательству.

Пример использования страховочной системы




- Обозначения:
 1-страховочная привязь
 2-строп
 3-амортизатор
 4-подвижная анкерная точка на горизонтальной анкерной линии
 5-промежуточный анкер
 6-крайний анкер

Схема устройства анкерной линии Анкерная линия Крок Моду-стил 10



Монтаж системы производить согласно инструкции изготовителя

Порядок крепления разжимного анкера в бетоне



						03.18-ППР		
						Многоквартирный жилой дом в г.Молодечно, ул. Великий Гостинец, ограниченный жилыми домами №86, 88, 90, 92		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал					03.21	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
						Этадия	Лист	Листов
						С	4	5
						Схема устройства страховки при кровельных работах		
						ООО «Строительное управление №202»		