

ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации – разработчика ППР)

УТВЕРЖАЮ

ООО «Строительное управление» №202»
(наименование строительного- монтажного управления)

«__» _____ 20__ г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
17/23-ППР**

на **возведение жилого дома**

(наименование работ)

**«Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая в г.
Фаниполь (по ГП 10 - 3 очередь строительства)»**

(наименование объекта)

РАЗРАБОТАЛ

СОГЛАСОВАНО

ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации)

(должность)
ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации)

Каменецкий А. В.
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 2023 г.

«__» _____ 20__ г.

(заказчик)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

СПИСОК ОЗНАКОМЛЕННЫХ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.....	6
3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....	6
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ.....	7
5.	СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ.....	7
6.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ	7
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.....	7
7.1	Подготовительный период	7
7.1.1	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного периода.....	7
7.1.2	Организация подготовительного периода общие положения	7
7.1.3	Вырубка деревьев и кустарников.....	9
7.1.4	Устройство временного защитно-охранного ограждения	9
7.1.5	Установка бытовых помещений.....	9
7.1.6	Устройство пункта очистки колес.....	9
7.2	Основной период (подземная часть).....	10
7.2.1	Привязка монтажных кранов к бровке котлована.....	10
7.2.2	Выбор монтажных кранов на работы по устройству фундаментов.....	10
7.2.3	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на устройство фундаментов.....	11
7.2.4	Расчет опасной зоны работы крана при устройстве фундаментов.....	12
7.2.5	Мероприятия по безопасной совместной работе башенных кранов КБМ401П.....	12
7.2.6	Земляные работы. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов	13
7.2.7	Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей	18
7.2.8	Устройство свайного поля.....	18
7.2.9	Устройство ростверка.....	20
7.2.10	Производство арматурных работ (монолитный пояс ростверка).....	21
7.2.11	Требования к производству опалубочных работ (монолитный пояс ростверка).....	21
7.2.12	Требования к производству бетонных работ (монолитный пояс ростверка).....	22
7.2.13	Требования к производству работ по распалубке монолитных конструкций (монолитный пояс ростверка)	23
7.2.14	Технология монтажа фундаментных блоков	24
7.2.15	Обратная засыпка пазух фундаментов.....	26
7.3	Основной период (возведение надземной части здания).....	26
7.3.1	Выбор монтажного крана на возведение надземной части здания.....	27

						Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая в г. Фаниполь (по ГП 10 - 3 очередь строительства)					
Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	17/23-ППР			Стадия	Лист	Листов
Первый заместитель директора - гл. инженер						Разработал			С	1	161
Каменецкий						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка					
ООО «Строительное управление №202»											

22.5	Охрана труда при использовании страховочных канатов и предохранительных поясов	111
22.6	Охрана труда – кровельные работы	113
22.7	Охране труда при выполнении работ на высоте	116
22.8	Охрана труда для машиниста автомобильного крана	122
22.9	Охрана труда для арматурщика	124
22.10	Охрана труда для бетонщика	125
22.11	Охрана труда для плотника	126
22.12	Охрана труда при выполнении работ с лесов и подмостей	127
22.13	Охрана для каменщика	132
22.14	Охрана труда для машиниста башенного крана	138
22.15	Охрана труда при работе в охранной зоне ЛЭП и подземных сетей КЛ	145
22.16	Охрана труда при выполнении работ с люльки подъемника	147
22.17	Охрана труда для штукатура	148
22.18	Охрана труда для маляра	152
22.19	Охране труда при выполнении работ с переносных лестниц и стремянок	153
22.20	Охрана труда для стропальщика	155

www.gazrabotka.by

										Лист
										4
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата					

Пункт мойки колес оборудуется по типовым решениям приведенным в Р1.03-129-2014 схемы устройства в данном ППР не приводятся.

7.2 Основной период (подземная часть)

Все работы производить в строгом соблюдении требований:

Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ

СН 1.03.04-2020 (02250) Организация строительного производства

СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений

СП 5.01.02-2023 Устройство оснований и фундаментов

СП 5.01.03-2023 Свайные фундаменты

7.2.1 Привязка монтажных кранов к бровке котлована

Привязка крана к бровке котлована выполнена в соответствии с требованиями:

Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ


ТКП 45-5.01-276-2013 Основания и фундаменты зданий и сооружений рельсовые пути башенных кранов Нормы проектирования и правила устройства

При устройстве рельсового пути у неукрепленного котлована, траншеи или другой выемки расстояние по горизонтали от края дна выемки до нижнего края балластной призмы (рисунок Б.1) должно быть не менее:

- 1,5 глубины выемки плюс 400 мм — для песков и супесей;
- глубины выемки плюс 400 мм — для остальных грунтов.

Данные требования также необходимо выполнять при расположении выемок с торцов рельсового пути.

Параметры верхнего строения рельсового пути с железобетонными балками и плитами



А — ширина колеи; В — ширина земляного полотна; S — ширина опорного элемента
(S = 1000 мм для железобетонных плит бесшпальных рельсовых путей;

S = 1360 мм — для подкрановых железобетонных балок;

S = 1750 мм (3000 мм — при поперечном расположении плит) — для подкрановых железобетонных балок или плит бесшпальных рельсовых путей по плитам, изготавливаемых в соответствии с [1];

l — расстояние по горизонтали от края дна котлована до нижнего края балластной призмы
($l \geq 1,5h_k + 400$ мм — для песков и супесей; $l \geq h_k + 400$ мм — для остальных грунтов);

h_k — глубина прилегающего к рельсовым путям котлована;

d_1 — толщина песчаной подушки, включающая толщину материала балластной призмы h_b под подошвой фундамента в виде полушпалы, балки или плиты верхнего строения рельсового пути

1 — рельс; 2 — верхнее строение рельсового пути; 3 — земляное полотно в виде песчаной (песчано-гравийной) подушки; 4 — продольная водоотводная канава

Рисунок Б.1 — Схема поперечного профиля рельсового пути

Крановые пути устраивать согласно проектной документации и ТКП 45-5.01-276-2013, а также иной технической документации разработанной заводом-производителем или иной проектной организацией имеющий соответствующее право на разработку проектов устройства крановых путей.

7.2.2 Выбор монтажных кранов на работы по устройству фундаментов.

Максимальная блоков фундамента принять до 3 тонн

Максимальная масса плит над подвалом составляет 3,4 тн

Максимальный рабочий вылет указан в графической части.

Для возведения подземной части здания здания принимаем два башенных крана КБМ401 длина стрелы 30 и 35 м согласно схеме стройгенплана, максимальная грузоподъемность на вылете 28,0 м составляет 3500 кг. На вылете до 33м 3000кг.

									Лист
									10
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата			17/23-ППР	

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ ДАННЫЙ
ОБРАЗЕЦ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ МНЕ И
ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ ППР

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП




ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов


Республики Беларусь

Razrabotka PPR by



Массы поднимаемых грузов

№ пп	Наименование	Масса ед, кг
1	Ящик с раствором	800
2	Бадья с бетоном V=1м³ при полном заполнении тяжелым бетоном	3000
3	Плита пустотная	1250-3400
4	Лестничные марши	1540
5	Лестничные площадки	1320
6	Фундаментные блоки	380-1630
7	Поддон с кирпичем	1700
8	Бытовые модули	2500
9	Арматурные каркасы	100
10	Поддон с кирпичем	2000
11	Ящик с раствором	800
12	Шарнирно-панельный подмости	500
13	Перемычки	2000
14	Сваи забийные	1150-2050
15	Колоды жб, плиты колодез	600-1500
16	Опоры освещения	500-1000



Ситуационная схема



- Примечание (подготовительный период):
- При выполнении работ строго соблюдать требования: СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности производственных и пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие - 28 февраля 2020 г.; Требования действующих ТТК, Требования инструкций по охране труда.
 - До начала строительного периода работ необходимо выполнить следующие мероприятия: оформить разрешение (ордер) на производство работ; установить выносные панно согласно строительному плану; наименование подрядных организаций и номера телефонов указать на выносных панно; организовать освещение строительной площадки, рабочих мест и опасных участков; установить бункера-накопители для сбора строительного мусора в зоне выноса грунта; установить переносные стеллажи с сетками для хранения строительных материалов; оборудовать места для хранения грузозахватных приспособлений и тары и выносных панно; выполнить прокладку временных сетей электроснабжения; обозначить на местности хорошо видными знаками границы зон работ и опасных зон; установить стеллажи, оборудованные противопожарным инвентарем, согласно норм, утвержденных местными органами; заблаговременно обеспечить водой для выносных панно.
 - До начала производства работ требуется выполнить временное электроснабжение от существующих сетей.
 - Для временного водоснабжения использовать существующий водопровод.
 - Для в качестве санузла использовать туалеты.
 - Для нужд пожаротушения использовать спец. пожарные гидранты.
 - Запрещается вырубка и перевозка древесины и кустарниковой растительности, не предусмотренная проектом. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть выгорожены оградой, а стволы от-дельно стоящих деревьев, в целях предотвращения от повреждений обшить пиломатериалами на высоту не менее 2,0 м.
 - Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкции запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.
 - Монтаж и установка в эксплуатацию машин и механизмов, электрической лебедки, весты в соответствии с паспортом и инструкцией завода-изготовителя. Опасные зоны работающих машин и механизмов должны быть ограждены.
- Примечание (подземная часть):
- Все работы производить в строгом соответствии с требованиями: Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», СП 5.01.03-2023 «Свайные фундаменты», СП 5.01.02-2023 «Устройство оснований и фундаментов», Постановление Министерства строительства Республики Беларусь от 22.12.2018 №66 «Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов».
 - Устройство фундаментов из забийных свай производится в следующей последовательности: планировка строительной площадки; геодезическая разбивка осей здания и осей свайных фундаментов; пробная забивка свай; устройство опытных фундаментов и их испытания статическими нагрузками в случае, если это предусмотрено проектом; погружение свай; срубка голов свай, если требуется; устройство шаблонно-рабильной подготовки площадки 100-200 мм (для низкого несущего раствора); устройство оголовков свай или расстановки, приемка фундаментов.
 - Работы по устройству раствора должны выполняться после приемки заглубленных в грунт и сваянных на проектном уровне свай, свай-оболочек или буровых свай и возведенных ограждений котлованов (при их наличии).
 - Монтаж фундаментов производить в строгом соответствии с проектной документацией и СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений». Основные требования:
 - Фундаментные блоки следует устанавливать на выровненный до проектной отметки слой песка. Отклонение отметки выровненного слоя песка от проектной не должно превышать минус 15 мм.
 - Установка блоков фундаментов на покрытое водой или снегом основание не допускается.
 - Монтаж блоков стен следует выполнять с соблюдением параллелизма в снежных развах. Минимальный размер параллелизма блоков принимается не менее ширины блока, если в проектной документации не установлено другое.
 - Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.
 - Монтаж блоков фундаментов выполняется на цементно-песчаном растворе в швах, вертикальные шпиксы между торцами блоков замоналичивают бетоном. Марка раствора и класс бетона должны соответствовать указанным в проектной документации.
 - Фундаментные блоки и блоки стен подвала складировать - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;
 - Пронос груза в пределах строительной площадки разрешен с ограничением выноса груза, согласно схемы строительства.
 - Скорость перемещения грузов при их приближении к границе рабочей зоны на расстояние не менее 1 м и дальнейшее транспортирование должна быть снижена до минимальной;
 - Рельсовые пути в обоих концах рельсового пути, а также концы стыкуемых рельсов должны быть соединены между собой перемычками и присоединены к заземлителю (заземлены), образуя непрерывную электрическую цепь.
 - До начала строительства должна быть принята строительная площадка по акту о соответствии выполненным внеплощадочным и внутриплощадочным подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с СН 103.04-2020.
 - В процессе возведения строительных конструкций, зданий и сооружений необходимо выполнять геодезическую съемку в соответствии с СН 103.02-2019 с составлением исполнительных схем и составлять акты освидетельствования скрытых работ и промежуточные приемы ответственных конструкций в соответствии с СН 103.04-2020.
 - Работы по обратной засыпке пазух следует производить только после устройства перекрытий над подвалами. Категорически не допускается оставлять пазухи открытыми более: 1 мес. - в глинистых грунтах; 2 мес. - в песчаных грунтах. Технология уплотнения грунта в пазухах определяется строительной организацией для обеспечения проектных требований по плотности грунтов в пазухах с учетом типов и марок уплотняющих машин и механизмов в соответствии СП 5.01.02-2023.
 - Засыпку пазух в глинистых грунтах следует доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым, а в узких пазухах (где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемого состояния имеющимися техническими средствами) еще и маложимымым с применением ручного уплотнения.

Условные обозначения

- Ворота
- направление движения транспорта
- ось башенного крана
- зона складирования материалов
- ограждение крановых путей
- площадка для раствора и бетона
- контейнеры для бытового мусора
- временное защитное ограждение
- проектор освещения стройплощадки
- крановый рубильник
- зона проноса груза краном
- контрольный груз
- бытовой модуль 2,45х6м
- паспорт объёма и схема движения транспорта
- место для курения
- закрытый склад
- места отсыпки колес
- точка подключения временного водоснабжения
- опасная зона работы крана
- участок временной дороги
- откос котлована
- ограждение с защитным козырьком
- отвал плодородного грунта
- отвал минерального грунта

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование и обозначение	Этажность	Заданий	квартир	зданий	всего	Площадь, м²		Строительный объем, м³		Изм.	Кл. ук.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Группа исполнителей (наименование)	Статус	Лист	Листов	
							застройки	общая	здания	всего											
10	Жилой дом	7-8	1	412	412	1953,18	1953,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Группа исполнителей (наименование)	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	С	1	6
9	Жилой дом (перспектива)	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Стройгенплан на возведение подземной части здания и подготовительный период М1:500	ООО «Строительное управление №20»	-	-	-
7	Трансформаторная подстанция	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание (надземная часть).

1. Все работы производить в строгом соблюдении требований Постановления министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ, СН 103.04.-2020 Организация строительного производства, СН 103.07.-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов;
2. На участке (захватке) где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
3. При возведении зданий (сооружений) запрещается выполнять работы, связанные с нахождением работников на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перенос, установка и временное закрепление элементов сварных конструкций и оборудования.
4. В процессе монтажа конструкций зданий (сооружений) монтажники должны находиться на равне установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмощивания.
5. Запрещается пребывание работающих на элементах конструкций и оборудования во время подъема и переноса конструкций.
6. Не допускается нахождение работающих под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.
7. Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.
8. Запас кирпича на рабочем месте должен соответствовать 2-х - 4-х часовой потребности. Раствор должен подаваться на рабочее место за 10-15 минут до начала кладки. А в дальнейшем материалы подаются по мере их расходования.
9. Масса поднимаемого груза должна быть определена до начала его подъема. Запрещается принимать монтируемые конструкции если они подняты над местом установки более чем 300 мм. Производство других работ в зоне действия крана запрещен. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перенос, установка, монтаж и временное закрепление сварных конструкций.
10. Выполнение монолитных бетонных и железобетонных конструкций методом замораживания запрещается.
11. Строительные растворы и бетоны следует принимать в специально оборудованные ящики, позволяющие поддерживать в них требуемую температуру.
12. Производство кладки в зимних условиях может быть выполнено следующими способами - замораживание, при котором допускается ранее замерзание раствора кладки и последующее его оттаивание в естественных условиях (основной способ); - замораживание с последующим искусственным полным или частичным оттаиванием с применением растворов, накапливающих достаточную прочность к моменту оттаивания, быстротвердеющие растворы с химическими добавками.
13. Выполнение бетонных работ в зимних условиях осуществлять в соответствии с СН 103.01.-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
14. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по установленной форме. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершённый процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
15. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
16. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны с крыши.
17. Подниматься на крышу и спускаться с нее следует только по внутренним лестничным клеткам и оборудованным для подъема на крышу лестницам.
18. Все строительные-монтажные работы, организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны производиться при строгом соблюдении Специальных требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019 № 779.
19. Курение на строительной площадке допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».

Ситуационная схема




Массы поднимаемых грузов

№ пп	Наименование	Масса ед., кг
1	Ящик с раствором	800
2	Вагон с бетоном У-12/3 при полном заполнении тяжелым бетоном	3000
3	Плита пустотная	1250-3400
4	Лестничные марши	1540
5	Лестничные площадки	1320
6	Фундаментные блоки	380-1630
7	Поддон с кирпичом	1700
8	Бытовые модули	2500
9	Арматурные каркасы	100
10	Поддон с кирпичом	2000
11	Ящик с раствором	800
12	Шарнирно-панельный подмости	500
13	Перемычки	2000
14	Сваи забивные	1150-2050
15	Колоды жб, плиты колодез	600-1500
16	Опоры освещения	500-1000

Грузовые характеристики крана КБМ401П



Сигнальное ограждение



Важно: Опасные участки производства работ ограждать сигнальной лентой.

Условные обозначения

- Ворота
- направление движения транспорта
- ось башенного крана
- зона складирования материалов
- ограждение крановых путей
- площадка для раствора и бетона
- контейнеры для бытового мусора
- временное защитное ограждение
- прожектор освещения стройплощадки
- крановый рубильник
- зона проноса груза краном
- контрольный груз
- бытовой модуль 245х6м
- паспорт объема и схемы движения транспорта
- место для курения
- биотуалет
- место отсечки кабеля
- точка подключения временного водоснабжения
- опасная зона работы крана
- участок с временной дорогой
- ограждение с защитным козырьком
- опасная зона падения груза со здания (монтажная зона)
- закрытый склад
- защитные козырьки над входами в здание
- оборудовать ограждение защитным козырьком по ГОСТ 23407-78

Схема устройства защитного козырька над входами в здание





Схема защитно-охранного ограждения



ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество этажей	Площадь, м²		Строительный объем, м³					
				квартир	застройки	общая	этажная	всего			
10	Жилой дом	7-8	1	112	112	1953,18	1953,18	-	-	-	-
9	Жилой дом (перспектива)	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Трансформаторная подстанция	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

17/23-ППР

Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая в г. Фаняполь (по ГП 10 - 3 в чертах строительства)

Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Иванюкский				



ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Этап	Лист	Листов
С	2	6

Стройгенплан на возведение надземной части здания М1:500

ООО «Строительное управление №202»

Формат А1



Порядок безопасной работы с автомобильным краном

До начала производства работ краном необходимо чтобы были соблюдены следующие условия:

1. Площадка, предназначенная для производства погрузочно-разгрузочных работ, должна быть освобождена от посторонних предметов, спланирована, подготовлена с учетом категории и характера груза и иметь достаточно твердую поверхность, обеспечивающую устойчивость автомобильного крана, складываемых материалов и транспортных средств
2. Место производства погрузочно-разгрузочных работ должно иметь достаточно естественное и искусственное освещение
3. Для предупреждения о возможной опасности в местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть установлены (вывешены) знаки безопасности

В процессе выполнения работ краном необходимо строго соблюдать следующие требования:

1. Установка автомобильного крана должна производиться на спланированной и подготовленной площадке. Устанавливать кран для работы на свежескопанной нейтральной земле, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, запрещается
2. Устанавливать автомобильный кран необходимо так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при повороте его платформы и стрелой, штабелями грузов и другим предметами было не менее 1 м
3. Максимум обвязку устанавливать кран на дополнительные опоры во всех случаях, когда такая установка требуется по характеристике крана, при этом они должны быть прочными и иметь шаг между опорами не более 10 м
4. После установки крана машинист обязан: убедиться в достаточной освещенности рабочего места, зафиксировать стабилизатор для снятия нагрузки с ресор, закрепить кран с электрическим приводом, установить порядок обмена условными сигналами между машинистом и стропальщиком

При подъеме, перемещении и опускании груза следует соблюдать требования безопасности:

1. на месте производства работ по перемещению грузов кранами, а также на кране не допускать нахождения лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;
2. пуск и торможение всех механизмов крана производить плавно, без рывков;
3. во время подъема грузов к подъему следует за креплением и не допускать подъема плохо закрепленных грузов;
4. следить за работой стропальщиков и не включать механизмы крана без сигнала;
5. принимать сигналы к работе только от одного стропальщика-сигнальщика;
6. аварийный сигнал "стоп" принимать от любого лица, подающего его;
7. определять по указателям грузоподъемности грузоподъемность крана для каждого вылета стрелы;
8. перед подъемом груза предупредить стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны подвешенного груза и возможной опускания стрелы;
9. не производить перемещение груза при нахождении под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;
10. устанавливать кран подъемного механизма над грузом так, чтобы при подъеме груза исключалось косое натяжение грузовой каната;
11. при подъеме груза предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности стропки и надежности действия тормоза;
12. перемещение груза неизвестной массы производить только после определения его фактической массы;
13. грузы или грузозахватные приспособления при их горизонтальном перемещении предварительно поднять на 300 мм выше встречающихся на пути предметов;
14. при перемещении крана с грузом положение стрелы и наружку на кран устанавливать в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана;
15. опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или скольжения установленного груза. На месте установки груза должны быть подготовлены упоры соответствующей прочности, позволяющие для пола, чтобы стрелы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается;
16. укладку и разборку груза производить равномерно, без нарушения установленных для складирования грузов заборотов и без зарождения провалов;
17. погрузку груза в автомобиль и другие транспортные средства производить только если обеспечена возможность удобной и безопасной стропки его при разгрузке;
18. при необходимости оспаривать, ремонтировать, регулировать краны, электроборудование крана, опустить и вернуть металлоконструкцию отключать рубильник вводного устройства;
19. при перерыве в работе груз не оставлять в подвешенном состоянии

При работе краном категорически запрещается:

1. допускать нахождение людей возле работающего крана в нахождении зажимов или между поворотной и неповоротной частями крана;
2. допускать к обвязке грузов случайных лиц, не имеющих соответствующей специальности;
3. применять нестропные или несоблюдать требования грузозахватных приспособлений, а также при отсутствии на них ярлыков или бирок;
4. поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы или масса его неизвестна;
5. опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет меньше массы подвешенного груза;
6. производить резкие торможения при повороте стрелы с груза, стропальщика опускать (сбрасывать) груз на площадку;
7. перемещать груз, находящийся в неустойчивом положении;
8. отходить краном груз, зацепленный землей или прилегающей к земле, заземленным другим грузом, укрепленным болтами или залитый бетоном;
9. оставлять краном защищенные грузом свисающие грузозахватные приспособления (стропы, ящики и т.п.);
10. поднимать груз с поврежденными стропальничими устройствами;
11. поднимать груз по земле, полу или рельсам краном при наклонном положении грузовой канаты без применения направленных стоек обеспечивающих вертикальное положение грузовой канаты;
12. опускать груз до дна его подвешивания при перемещении и опускании. Для разгрузки длинномерных и крупногабаритных грузов до конца их перемещения в крайних положениях кранов или оттяжки соответствующей длины;
13. опускать груз на автомобиль, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомобиля. Работать при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;
14. укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на край опоры или траншеи;
15. поднимать или перемещать людей на кране, грузе или в кабинках подвешенных автомобилей (механизмов);
16. поднимать или перемещать людей на кране, грузе или в кабинках подвешенных автомобилей (механизмов).

Схема крепления страховочных поясов при ведении ведении каменных работ





Схема разбивки кладки по ярусам



Организация рабочего места при производстве каменных работ




Схема страховки при монтаже плит перекрытия




Схема лобовой проходки экскаваторного забоя




Схема привязки крановых путей к котловану





Схема уплотнения бетонной смеси



Выемка гнута погрузчиком



Схема уплотнения грунта вибралитой







Схема уплотнения грунта пневмотрамбовкой




Погрузка грунта в самосвал



Установка шарнирно-панельных подмостей 2-3 яруса



Организация рабочего места при выполнении работ с люлькой



17/23-ПРР		Група многоквартирних жили домов в районе ул. Зеленая в г. Фаншлю (по ПП 10 - 3 очередь строительства)	
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.
Разработал	Каменицкий	Подп.	Дата
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		Стадия	Лист
Схемы производства работ		С	3
ООО «Строительное управление №20»		Листов	6
Формат		А1	

17/23-ПРР

Група многоквартирних жили домов в районе ул. Зеленая в г. Фаншлю (по ПП 10 - 3 очередь строительства)

Изм. Кол. экз. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Каменицкий

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Стадия Лист

С 3

Листов 6

ООО «Строительное управление №20»

Схемы производства работ

Формат А1

Схема безопасности при работе однокошным экскаватором



Проверьте, установлено ли сигнальное ограждение рабочей зоны сзади и боков в радиусе действия ковш экскаватора. Если ограждение не установлено, следует его установить!

Прежде чем начинать любое движение экскаватора или платформы, убедитесь, что в опасной зоне сзади и с боков нет людей! Дайте сигнал!

Осмотритесь, нет ли в зоне действия стрелы и ковшей экскаватора сооружений и конструкций, препятствующих работе и опасных при соприкосновении с ними.

Никогда не заносите ковш экскаватора (с грузом или без груза) над людьми.

Средства индивидуальной защиты рабочих



Важно! Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить каски защитные, застегнутые на подбородочные ремни. Работющие без касок защитных и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Безопасная привязка техники к низу котлована





Table with 5 columns: Глубина котлована (глубина), ширина, высота, ширина, высота. It provides safety parameters for different pit depths and widths, including attachment height and safety distance.

Схема страховки при работе в люльке



Правила работы на высоте



На перепадах высот, которые не имеют ограждения, следует использовать страховочную привязь при работе на расстоянии 2м от перепада высот.

- List of safety rules for working at heights: Do not use ladders as makeshift stairs; Do not work on uneven surfaces; Prohibit climbing on safety railings; Lean only in the direction of the safety railing; Do not work near open windows; Do not work near closed doors; Do not work under tension.

Порядок монтажа строительных лесов ЛРСП-300


I этап

На подготовленной площадке (выровненной и утрамбованной) установить деревянные подкладки с шагом 3 м. Установить опорные пяты или винтовые опоры на деревянные подкладки, так, чтобы основания рам лесов находились в одной горизонтальной плоскости.



II этап

В опорные пяты установить две смежные рамы первого яруса, соединить их сдвоенной диагональной связью при помощи флажковых замков. Установить другие две смежные рамы и также соединить их сдвоенными диагональными связями.




Внимание! Сдвоенные диагональные связи устанавливаются в крайнем левом и правом рядах в каждой ячейке, в остальных ячейках — в шахматном порядке.



III этап


Образованные ячейки строительных лесов укрепить горизонтальными связями при помощи флажковых замков и установить настил на верхнюю перекладину рам.



Внимание! Укладывать настил следует только на верхние перекладины рам.

IV этап

Установить рамы 2-го яруса на рамы 1-го яруса методом «труба в трубу», аналогично первому ярусу. Соединить их горизонтальными и сдвоенными диагональными связями.




Одновременно монтажом произвести крепление к стене при помощи регулируемого кронштейна и анкерного болта (16). См. схему крепления к стене.

Схема крепления к стене




V этап



Повторяя этапы III, IV набрать необходимую высоту лесов. На рабочем ярусе при помощи флажковых замков для обеспечения безопасности установить рамы ограждения (8) или горизонтальные связи (5), выполняющие функцию ограждения. В местах подъема рабочих на рабочий ярус, установить горизонтальные связи (5), которые служат ограждением зоны подъема.

Важно!!! Строго соблюдать перечисленные ниже требования!

Перед началом монтажа внимательно изучите инструкцию по эксплуатации лесов



При помощи винтовых опор добейтесь строго горизонтального положения первого яруса лесов



Фиксируйте леса к стене при помощи анкерных креплений в соответствии со схемой, приведенной в паспорте лесов

Не превышайте допустимые распределенные нагрузки на настил

Схема безопасности при работе с автовышкой

Схема безопасной работы стропальщиков в период разгрузки строительных материалов и работы краном





Схема безопасности при подъеме груза




Утверждаю. Машинам башенного крана. Машинат должен входить на кран и сидеть с него только через посадочную галерею. При вынужденной остановке крана экипаж машины с крана должен быть организован по его команде ответственными за безопасное производство работ кранами. Требования безопасности при подъеме, перемещении и опускании грузов. Перед подъемом груза машинист должен: убедиться, что масса груза не превышает грузоподъемности крана. Если машинист не знает массу груза и существует возможность перегруза крана, он не должен производить подъема, пока не получит сведения о массе груза и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами; убедиться, что грузобъемные канаты находятся в допустимых пределах износа; проверить сигналы стропальщика и всех находящихся рядом с грузом, что исключит опасность от подскакивающего груза; во время подготовки груза к подъему следить за креплениями и не допускать падения плохо застопоренных грузов; при подъеме, перемещении и опускании груза машинист должен: быть и вращаться без инерционной подвижности крана; следить за положением груза относительно опорной поверхности, чтобы избежать столкновения последних; при начале движения груза, а также при необходимости корректировки траектории движения груза, подавая предупредительный звуковой сигнал; убедиться, что масса груза не превышает грузоподъемности крана, предварительно подвешивая груз на высоту 200-300 мм и убедиться в исправности тормоза и надежности строповки; продолжать подъем груза на нужной высоте; при перемещении груза или грузобъемными приспособлениями в горизонтальной плоскости предварительно пометить их на 500 мм выше вертикальных на пути движения; укладывать и разгрузку груза производить равномерно, без нарушения установленных, без нарушения установленных, для складирования грузов оборудован и без законченности производств; подъем и перемещение мешкообразных грузов производить в специально оборудованных емкостях; следить за наличием канатов, образующих петли или обматывания поврежденных канатов машинист обязан приостановить работу крана; канаты вращаться по канатам. В случае обрыва каната машинист должен убедиться, отпуская тормоз (вращающийся) кран в том, что при его низшем положении на веревке остается не менее 2 канатов, на которых канат находится под защитным устройством; производить подъем пачки, металлоконструкций или других грузов, установленных на фундаменте, лишь после освобождения подвешенного груза от всех креплений; подвешивать к тросовым тросам или к тросовому канату только на нижнюю опору; следить за исправностью исправителей деформации канатов; при наличии на одном канатном пути нескольких канатов во избежание столкновения последних, на не использовать арматурчики (концевые выключатели) как рабочий орган, для чего не допускать сближения канатов более чем на 1 м, следить за работой стропальщика и не включать механизмы крана без сигнала; применять системы работы только на одном стропальщике - сигнальщика; при работе с грузом применять стропальщика, соответствующего грузу; проверять состояние канатов, закрепленных балками или защитой бетонной, а также раскачать груз с целью отрыва; отпустить ленточный груз лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения; опускаясь или спускаясь устанавливаемого груза на место установки груза должны быть предельно аккуратно соответствующими инструкциями подкладки для груза, чтобы стороны могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в ящиках, для этого не применять механизмы, не раскачивать. При одновременном движении нескольких башенных кранов на одном пути во избежание столкновения машинисты должны соблюдать расстояние между кранами и подвешенными грузами не менее 5 м, предупреждая сигналами друг друга о приближении своего крана. При подъеме и перемещении груза машинист запрещается: находиться в опасной зоне; использовать стропальщика, а также применять грузобъемные приспособления без бирки или клейма; машинист в этих случаях должен предупредить работников и пассажиров, предупреждая их о необходимости остановиться; производить погрузку и разгрузку груза краном при отсутствии всех их стропальщика; подвешивать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана; поднимать груз на землю, рельсы или тросы крана при касании канатов канатов; освобождать кран от груза, не имея разрешения от оператора крана; закреплять балками или защитой бетонной, а также раскачать груз с целью отрыва; поднимать железобетонные и бетонные изделия, не имеющие маркировки массы; поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, грузы, неправильно обвязанные, находящиеся в неустойчивом положении или подвешенный за один раз дуга крана, а также в паре, если они не имеют бирки; поднимать кирпич, плитку и другие материалы, уложенные на поддон без ограждения; подвешивать материалы в оконные проемы и дверные проемы, если они не имеют приемных площадок; укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на края аттасы и тросов; укладывать грузы без вывешивания на канаты; независимо от безопасного перемещения груза краном; передавать управление краном лицам, не имеющим прав на управление краном, а также допускать к самостоятельному управлению учеников и стажеров без своего надзора; при передаче управления краном краном машинист должен убедиться, что оператор крана имеет необходимые навыки; переключать груз на машиниста при необходимости; оставлять груз в подвешенном состоянии; производить зажимание контактов, выводить из действия тормоза, концевые выключатели, флажковые контакты и электрическую защиту; производить регулировку тормоза механизмов при подвешенном грузе, а также устанавливать приспособления для разблокировки тормоза вручную; использовать концевые выключатели в качестве рабочих органов для автоматической остановки крана; отпуская груз на место при отсутствии соответствующей прочности подкладок и прокладок; допускать на кран посторонних лиц. Машинист обязан остановить работу крана в следующих случаях: если любым лицом, находящимся на площадке подвешенный канатом «ест»; если машинист получает команду на перемещение груза; если в опасной зоне находится человек; если в опасной зоне находится человек; если в опасной зоне находится человек; если в опасной зоне находится человек; если в опасной зоне находится человек.

Project management table with columns for date (17/23-ПР), list of documents (Изм, Кол, чл, Лист, № док), signature (Подп), date (Дата), and project details (Проект производства работ, Студия, Лист, Листов, ООО «Строительное управление №20», Формат А1).

Схемы строповки




Схемы складирования



- Примечание:
1. Строго соблюдать требования инструкции по охране труда для стропальщиков, Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.
 2. Стропы, за исключением строп на текстильной основе, должны быть снабжены паспортom согласно действующих ТНПА.
 3. В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки: траверсы, клещи, другие захваты и тара – каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней, редко используемые съемные грузозахватные приспособления – перед их применением.
 4. Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) грузоподъемных кранов или вывешены в местах производства работ.
 5. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Перемещение груза с нарушением схемы строповки не допускается.
 6. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
 7. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
 8. Стропальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное производство работ.
 9. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен выполнять требования, изложенные в технологических картах, технологических регламентах.
 10. Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.
 11. Стропальщику не допускается привлекать к строповке грузозахватных приспособлений грузозахватных средств.
 12. Стропальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.
 13. Складирование строительных материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта и выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.
 14. Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складированных материалов.
 15. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование строительных материалов на насыпных неуплотненных грунтах.
 16. Между штабелями строительных материалов на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
 17. Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

17/23-ППР				
Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая в г. Фаншоль (по ГП 10 - 3 очередь строительства)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Каменецкий			
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ				
			Стадия	Лист
			С	5
			Листов	6
			ООО «Строительное управление №202»	


Схема производства работ на кровле (на перекрытии)



Условные обозначения


- страховочных тросов
- ♀ места крепления страховочного троса
- (K1) кровельщик
- ▨ зона 2м от перепада высот при работе на кровле где обязательно нужна работа со страховочной привязью

Схема устройства анкерной линии
Анкерная линия Kрок Моби-стил 10



Монтаж системы производить согласно инструкции изготовителя

Пример использования
страховочной системы




Монтаж системы производить согласно инструкции изготовителя

Примечание

1. Кровельные работы следует выполнять в соответствии с проектной документацией, требованиями действующих строительных норм, данного ППР, разработанных в соответствии с СН 1.03.04-2020, технологическими картами на выполнение отдельных видов работ.
2. Допуск работающих на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра несущих конструкций крыши и ограждений линейным руководителем работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.
3. Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по внутренним лестничным клеткам. Запрещается использовать в этих целях пожарные лестницы.
4. Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.
5. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от незагражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять предохранительные пояса.
6. Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны.
7. Запас материалов на кровле не должен превышать сменной потребности.
8. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны с крыши.
9. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.
10. Строительные материалы, применяемые для кровельных работ, должны соответствовать требованиям ТНПА, иметь документы изготовителей, подтверждающие их качество, и, в соответствии с действующим законодательством, документы подтверждения соответствия.
11. Транспортирование, складирование и хранение материалов на строительной площадке следует осуществлять в соответствии с требованиями ТНПА, с учетом рекомендаций изготовителя.
12. Контроль качества и приемка кровельных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА.
13. Запрещается складирование тяжелых предметов по уложенному покрытию.
14. Выполнение кровельных работ во время дождя, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, не допускается.
15. Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 и составлять не менее 30 лк.
16. Для предупреждения опасности падения работающих с высоты в мероприятиях по наряду-допуску должны предусматриваться: места и способы крепления страховочных и несущих канатов, страховочной и удерживающей привязей; пути и средства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам производства работ; обеспечение освещения рабочих мест, проходов к ним; средства (способы) сигнализации и связи; мероприятия по предупреждению опасности падения с высоты конструкций, изделий, предметов, материалов.
17. Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных устройств между ними не допускаются.
18. При проведении работ на высоте с применением грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары должны соблюдаться требования Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
19. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и на открытых местах должны быть прекращены при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, а также других условиях, исключающих видимость в пределах фронта работ. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью и в иных случаях, предусмотренных в настоящих Правилах, работы прекращаются при скорости ветра 10 м/с и более.
20. В зависимости от конкретных условий работ на высоте работающие должны быть обеспечены следующими СИЗ.
21. Соединительные элементы в системах индивидуальной защиты от падения с высоты (далее - соединительные элементы) должны обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой, в том числе при надетой на руку утепленной перчатке.
22. Соединительные элементы не должны иметь острых кромок или заусенцев, которые могут поранить работающего или прорезать, истереть или как-либо иначе повредить ткань строп или канат (веревку).
23. Мероприятия по работе в зимних условиях следующие: участки кровли, на которых ведутся работы, надо очистить от снега и наледи; открытые участки закрывать от атмосферных осадков гидроизоляционным материалом; материалы в зимнее время складировать на очищенных от снега и льда площадках; работники должны иметь зимнюю спецодежду, противоскользкую обувь, теплые перчатки; спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком; проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок, участков работ должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и строительными конструкциями; очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема; для работающих на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже +5 °С должны быть предусмотрены помещения для обогрева. В проекте принято использование существующих помещений согласно данным заказчика. Также в этих помещениях производится сушка одежды; при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в холодное время года устанавливаются перерывы для обогрева работающих или работы прекращаются в зависимости от температуры воздуха и силы ветра согласно действующему законодательству.

Важно! При монтаже перекрытия и каменных работ в качестве анкеров крепления использовать сухие пеньки на плитах перекрытия, а также анкеры выполненные на старых жб плитах. Точки крепления определяет мастер/прораб в зависимости от ситуации. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями. (Высота ограждения не менее 1,2м)

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №



			17/23-ППР		
			Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая 8 г. Фаншюль (по ПП 10 - 3 очередей строительства)		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Камарницкий				
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ			Стадия	Лист	Листов
Схемы крепления страховки при кровельных работах			С	6	6
			ООО «Строительное управление №202»		
			Формат А1		